



9.

92-31/2015/ált.

Tárgyalja:

- Terület- és Vidékfejlesztési Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

- a Megyei Közgyűléshez -

a 2011. évi Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program (VTT-2011) kivitelezési szakaszának lezárásáról, pénzügyi záró beszámoló elfogadásáról

Készítette: Berki Judit Irén
ügyvezető

ELŐTERJESZTÉS*a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűléshez*

**A 2011. évi Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program (VTT-2011) kivitelezési szakaszának lezárásáról,
pénzügyi záró beszámoló elfogadásáról**

Előzmények

A 35/2011 (VII.7.) NFM rendelet szerint 149.560.000 Ft keretösszeg áll rendelkezésre az Észak-alföldi régióban. A támogatás igénylésére jogosult Lónya, Mátyus és Tiszakerecseny településeken belterületi bel- és csapadékvíz elvezetési, továbbá egyes, szennyvíz-elvezetési és –tisztítási célú infrastrukturális fejlesztések engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére és engedélyezési eljárásának lefolytatására, valamint a belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer befogadóig történő kiépítésére kapnak lehetőséget.


A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban Minisztérium) és az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács (a továbbiakban Tanács) között 2011.12.22-én létrejött az NFM_SZERZ/1163/12/2011 számú megállapodás lebonyolítás céljából átadott előirányzat felhasználásáról. Az NFM rendelet alapján a Lebonyolító nevében az ÉARFÜ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Ügynökség) jár el, a Támogató feladatait a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium látta el. Az 1996. évi, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló XXI. törvény 2012. január 1-el megszüntette a Regionális és a Megyei Fejlesztési Tanácsokat, jogutódja a VTT-2011 program vonatkozásában a Lebonyolító a területileg illetékes Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat lett.

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 2013. december 13-án hatályba lépett módosítása érintette a területfejlesztési feladatokat, így a VTT-2011 program lebonyolításának rendjét is, - a Támogató feladatkör a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz került át. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Megyei Önkormányzat között aláírásra került 2015.02.10-én létrejött a megállapodás 3. sz. módosítása, amelyben a feladatok újraütemezésére került sor.

Előterjesztés a VTT-2011 program kivitelezési szakaszának lezárásáról

A kivitelezési szakaszban a mintaszerződés alapján megkötésre kerültek a belterületi csapadékvíz-elvezetési kivitelezésre vonatkozó támogatási szerződések, mindhárom kedvezményezett önkormányzat részére folyósításra került a támogatási szerződésben foglalt összegben a támogatási előleg, amely a kapott támogatás legfeljebb 25%-a lehetett.

Szerződés-szám	Kedvezményezett neve	Igénylés címe	Fejlesztés összköltsége (Ft)	Kapott támogatás (Ft)
3/VTT2011	Lónya Község Önkormányzata	Belterület csapadékvíz-elvezető rendszer III. ütem megvalósítása Lónyán.	31.886.583	30.292.254
4/VTT2011	Mátyus Község Önkormányzata	„Lónyai árapasztó építési munkálataihoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések keretében Mátyus településen bel- és	18.507.757	17.582.369



		csapadékvíz elvezetés vízellátási-műveinek megépítése"		
5/VTT2011	Tiszkerecseny Község Önkormányzata	„Lónyai árapasztó építési munkálataihoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések keretében Tiszkerecseny településen bel- és csapadékvíz elvezetés vízellátási-műveinek megépítése"	52.453.203	49.830.543

Lónya Község Önkormányzata – 2015.03.30-án benyújtotta záró kifizetési kérelmét, ennek mellékleteként a „Beszámoló”-t a projekt megvalósításáról. A 2015. 04.02-án megtartásra került helyszíni utóellenőrzés megállapította, hogy a projekt a támogatási szerződés szerint valósult meg. A Támogatott a támogatás fel nem használt maradványáról, 77 Ft-ról lemondott, ennek megfelelően került aláírásra a 3/VTT2011. sz. támogatási szerződés 1. sz. módosítása. A Támogatott 2015.06.17-én beküldte a beruházás vízjogi üzemeltetési engedélyét, illetve az aktiválásának dokumentumait. A projekt megvalósult.

Mátyus Község Önkormányzata –részkifizetési kérelmeket nyújtott be 2015.02.26-án, valamint 2015. 03.24-én, melyek alapján 2015.03.03-án, valamint 2015.04.02-án helyszíni közbenső ellenőrzésekre került sor. A megállapítások szerint a projekt a megfelelő ütemben haladt, a tervektől történő eltérés nem volt tapasztalható. A Támogatott 2015.07.07-én benyújtotta záró kifizetési kérelmét, 2015.07.21-én a „Beszámoló”-t a projekt megvalósításáról. A 2015.08.03-án megtartásra került helyszíni utóellenőrzés megállapította, hogy a projekt a támogatási szerződés szerint valósult meg. A Támogatott a támogatás fel nem használt maradványáról, 2.811 Ft-ról lemondott.

A 4/VTT2011. sz. támogatási szerződés 1. sz. módosítása aláírásra került. A Támogatott 2015.08.04-én beküldte a beruházás vízjogi üzemeltetési engedélyét, illetve az aktiválásának dokumentumait. A projekt megvalósult.

Tiszkerecseny Község Önkormányzata –részkifizetési kérelmeket nyújtott be 2015.01.19-én, valamint 2015. 03.27-én, melyek alapján 2015.01.29-én, valamint 2015.04.02-án helyszíni közbenső ellenőrzésekre került sor. A megállapítások szerint a projekt a megfelelő ütemben haladt, a tervektől történő eltérés nem volt tapasztalható. A Támogatott 2015.07.07-én benyújtotta záró kifizetési kérelmét, 2015.07.21-én a „Beszámoló”-t a projekt megvalósításáról. A 2015.08.03-án megtartásra került helyszíni utóellenőrzés megállapította, hogy a projekt a támogatási szerződés szerint valósult meg. A Támogatott a támogatás fel nem használt maradványáról, 20.225 Ft-ról lemondott.

Az 5/VTT2011. sz. támogatási szerződés 1. sz. módosítása aláírásra került. A Támogatott beküldte a beruházás aktiválásának dokumentumait, azonban a vízjogi üzemeltetési engedély még nem állt rendelkezésre az előterjesztés elkészítésének időpontjáig. A projekt megvalósult.

A pénzügyi záró beszámoló elfogadása

A fejlesztési támogatásokra biztosított 145.073.200 Ft támogatási előirányzat-keretből támogatási döntéssel lekötésre nem került 12.034 Ft. Nem került felhasználásra további 23.036 Ft támogatási szerződéssel lekötött előirányzat-keret maradvány, melyről az érintett Támogatottak lemondtak.

Mindezek alapján a fel nem használt előirányzat-keret – amely visszafizetésre kerül a Támogatónak – 35.070 Ft, a keretösszeg 0,024%-a.



ÉARFÜ

Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Kérjük a szakmai és a pénzügyi beszámoló jóváhagyását az 1. sz. és a 2. sz. határozati javaslat szerint.

Debrecen, 2015. szeptember 16.


Berki Judit Irén
ügyvezető

Az előterjesztés mellékletei:

1. sz. melléklet: Szakmai beszámoló a kivitelezési szakasról a 2011. évi Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program infrastrukturális fejlesztési támogatás felhasználására az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács részére lebonyolítás céljából átadott előirányzat felhasználásáról kötött NFM_SZERZ/1163/2011 sz. megállapodás és az NFM_SZERZ/375/2011 sz. megállapodás-módosítás alapján
2. sz. melléklet: Pénzügyi beszámoló a 2011. évi Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program infrastrukturális fejlesztési támogatás felhasználására az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács részére lebonyolítás céljából átadott előirányzat felhasználásáról kötött NFM_SZERZ/1163/2011 sz. megállapodás és az NFM_SZERZ/375/2011 sz. megállapodás-módosítás alapján (3.a. és 5.a) mellékletek)

Szakmai beszámoló a 2011. évi Váserhelyi-terv továbbfejlesztése program kivitelezési szakaszáról az infrastrukturális fejlesztési támogatás felhasználására az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács részére lebonyolítás céljából átadott előirányzat felhasználásáról kötött NFM_SZERZ/1163/2011 sz. megállapodás, az NFM_SZERZ/375/2011 sz. és az NFM_SZERZ/142/2014 sz. megállapodás-módosítás alapján

S.sz.	Feladat, teljesítése	Igénybe vett munkatársak, szakértők	Tapasztalatok, javaslatok
1.	A 35/2011 (VIII.07.) NFM rendelet (továbbiakban NFM Rendelet) megjelenését követően a pályázói kör postai értesítése, a támogatási lehetőség honlapon történő közzététele Az ÉARFÜ Nonprofit Kft. (továbbiakban: ÉARFÜ) 2011. július 11-én kelt levélben értesítette Lónya, Mátyus, és Tiszakerecseny községek önkormányzatait, valamint a VTT támogatások 2010. évi, első meghirdetésekor a 3 települési önkormányzat által alakított Lónya-Mátyus-Tiszakerecseny Víziközmű Beruházási Társulást (VBT) (továbbiakban együtt Érintettek).	Az ÉARFÜ részéről 1 fő csoportvezető látja el a VTT2011-gyel kapcsolatos igénylés-menedzselési tevékenységeket, így ez a továbbiakban külön nem kerül említésre.	Az NFM rendelet megjelenését követő feladatokra gyorsan megtörtént a felkészülés, ugyanis a 2010-ben a VTT-re kifejlesztett támogatásigénylő lap adaptálás után alkalmas volt az igények benyújtására. A honlapon megjelent közlemény után a régió egész területéről tömeges, ám megalapozatlan önkormányzati érdeklődés volt a forráshoz jutás lehetősége után. A tájékoztatói tevékenység közben leszárt tapasztalat, hogy az Új Széchenyi Terv intézkedéseinek minimális támogatásigénylési összeghatára alatti, ám lokálisan fontos fejlesztések megvalósításának igényével továbbra is keresnek forrást az önkormányzatok. Célszerűnek tartjuk és költségvetési forrás rendelkezésre állása esetén javasoljuk hasonló támogatásigénylési formák megnyitását. Az Érintettek a számukra legkedvezőbb, 100%-os támogatási intenzitású támogatási célra, tervképzésre nyújtottak be igénylést. A konzorciumi forma optimális számukra

Szakmai beszámoló a 2011. évi Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program kivitelezési szakaszáról az infrastrukturális fejlesztési támogatás felhasználására az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács részére lebonyolítás céljából átadott előirányzat felhasználásáról kötött NFM_SZERZ/1163/2011 sz. megállapodás, az NFM_SZERZ/375/2011 sz. és az NGM_SZERZ/142/2014 sz. megállapodás-módosítás alapján

S.sz.	Feladat, teljesítése	Igénybe vett munkatársak, szakértők	Tapasztalatok, javaslatok
2.	A VTT2011 program feladatok végrehajtásának a területfejlesztés szervezeti rendszerének 2012. január 1-től történt változásait követő hangolása. A lebonyolítás céljából átvett forrásnak a megállapodás szerinti címzettje, az ÉARFT megszűnt, még mielőtt a támogatási forrás megérkezett volna a számlájára. Ezt követően az ÉARFÜ menedzmentje a korábbi évek hazai fejlesztési forrásainak további, folyamatos kezelésének kialakítása mellett a forrásátvétel kérdéseit is kezelte. A területileg illetékes jogutóddal, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal (továbbiakban SZSZBMÖ) létrejöttek a szükséges megállapodások, majd a SZSZBMÖ részére lebonyolításra átadásra került a VTT2011 előirányzat.	ÉARFÜ – Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat ÉARFÜ részéről: ügyvezető igazgatási vezető gazdasági vezető SZSZBMÖ részéről: elnök alelnök főjegyző	abban, hogy versengés és szükséglenek el a tervek koordinálisan készülnének Ez a nem tervezett, de a program szempontjából döntő jelentőségű változás hónapokkal vetette vissza a támogatást nyert igénybejelentések kezelését.
3.	A kivitelezési támogatási kérelmek döntéshozatala A Közgylés Terület- és Vidékfejlesztési Bizottsága 2013. szeptember 18-i ülésén a VTT szakmai napon az érintettek kezhez kapták a belterületi csapadékvíz elvezetési célra benyújtható támogatási kérelmekhez a formanyomtatványokat. A 3 települési önkormányzat igényelt támogatást a tervezési szakaszban jogerőssé vált létesítési tervük egyes részeinek megvalósítására. Hiánypótlás után 2013. november 29-én befogadásra kerültek a kérelmek, 2-2 szakmai szakértő bevonásával	SZSZBMÖ, ÉARFÜ 2 mélyépítési szakmai csoportba tartozó pályázati szakértő	

Szakmai beszámoló a 2011. évi Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program kivitelezési szakaszáról az infrastrukturális fejlesztési támogatás felhasználására az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács részére lebonyolítás céljából átadott előirányzat felhasználásáról kötött NFM_SZERZ/1163/2011 sz. megállapodás, az NFM_SZERZ/375/2011 sz. és az NGM_SZERZ/142/2014 sz. megállapodás-módosítás alapján

S.sz.	Feladat, teljesítése	Igénybe vett munkatársak, szakértők	Tapasztalatok, javaslatok
4.	döntésre előkészítésre kerültek, a közgyűlés 2013. december 19-i ülésén napirendre kerül a támogatási döntések meghozatala.. A kivitelezési támogatási döntések meghozatala, a támogatási szerződések előkészítése A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2013. december 19-i ülésén meghozta a döntéseit, a 3 település kivitelezési pályázatait a kért támogatási összeggel támogatásban részesítette: 91/2013. (XII.19.) sz. önkormányzati határozatával Lónya Község Önkormányzatát 30.292.331,-Ft összegben, 92/2013. (XII.19.) sz. önkormányzati határozatával Mátyus Község Önkormányzatát 17.582.369,-Ft összegben, 93/2013. (XII.19.) sz. önkormányzati határozatával Tiszakerecseny Község Önkormányzatát 49.830.543,-Ft összegben 95 %-os támogatási intenzitás mellett részesítette vissza nem térítendő támogatásban, a VTT2011 le nem kötött keretmaradványa 11.957 Ft. Az Ügynökség értesítette a támogatási döntésről a Támogatottakat, illetve bekérte tőlük a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat. Támogatási szerződésminta felülvizsgálata Az Ügynökség az NFM által korábban jóváhagyott támogatási szerződésmintát jogi szempontból felülvizsgáltatta. Mivel a támogatási szerződés alapját képező jogszabályok közül több (a közbeszerzésről, államháztartás működési rendjéről) megváltozott, az Ügynökség ügyvédjének javaslata alapján, az Eljárásrend szerint,	SZSZBMO, ÉARFÜ	Az NGM-SZSZBMO közötti, a lebonyolításról kötött megállapodás 3. sz. módosításának mielőbbi aláírása szükséges
5.		NGM Területfejlesztési tervezési főosztály - ÉARFÜ ÉARFÜ ügyvédje	A minisztériumok közötti átadás-átvétel megállította a támogatási szerződéskötést, ezen keresztül a kivitelezési projektek megvalósítását.

Szakmai beszámoló a 2011. évi Váserhelyi-terv továbbfejlesztése program kivitelezési szakaszáról az infrastrukturális fejlesztési támogatás felhasználására az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács részére lebonyolítás céljából átadott előirányzat felhasználásáról kötött NFM_SZERZ/1163/2011 sz. megállapodás, az NFM_SZERZ/375/2011 sz. és az NGM_SZERZ/142/2014 sz. megállapodás-módosítás alapján

S.sz.	Feladat, teljesítése	Igénybe vett munkatársak, szakértők	Tapasztalatok, javaslatok
	az átdolgozott szerződésmintát jóváhagyásra a Támogató feladatkört átvevő Nemzetgazdasági Minisztérium részére, valamint tájékoztatásul az átadó Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére megküldte. Az Ügynökség a kivitelezési célú támogatási szerződések tervezetét előkészítette. Az Ügynökség ügyvédje által jogilag felülvizsgált minta alapján készült el a támogatási szerződések, melyeket a Közgyűlés elé terjeszt jóváhagyásra azzal, hogy a támogatási szerződéseknek a Közgyűlés Elnöke általi aláírása előtt a szerződésmintában az NGM által esetlegesen meghatározásra kerülő további módosítások is átvezetésre kerüljenek. A mintaszerződés Támogató általi jóváhagyására – az átvevő Nemzetgazdasági Minisztérium jóvoltából – még a minisztériumok közötti átadás-átvétel lezárása előtt sor kerülhetett		
6.	Az egyes belterületi csapadékvíz kivitelezési projektek megvalósítása Az Ügynökség részére a Támogatottak beszámoltak a megvalósítás előrehaladásáról: Lónya Község Önkormányzata – lefolytatásra került a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés, ez alapján 2014. április 10-én létrejött a vállalkozási szerződés. A Kedvezményezett beszámolójában arról tájékoztatott, hogy a vállalkozó a szerződést határidőben teljesítette, amint rendelkezésükre áll a vízjogi üzemeltetési engedély, benyújtják kifizetési kérelmüket, egy ütemben kívánnak elszámolni a támogatással. Mátys Község Önkormányzata – megkötésre kerültek a kivitelezéshez szükséges szerződések, Benyújtották 1. sz. rész	ÉARFÜ 2-2 fő helyszíni ellenőr	A Támogatottak nem várták meg a támogatási szerződések megkötését, hanem a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét követően megkezdték a projektek megvalósítását

Szakmai beszámoló a 2011. évi Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program kivitelezési szakaszáról az infrastrukturális fejlesztési támogatás felhasználására az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács részére lebonyolítás céljából átadott előirányzat felhasználásáról kötött NFM_SZERZ/1163/2011 sz. megállapodás, az NFM_SZERZ/375/2011 sz. és az NGM_SZERZ/142/2014 sz. megállapodás-módosítás alapján

S.sz.	Feladat, teljesítése	Igénybe vett munkatársak, szakértők	Tapasztalatok, javaslatok
7.	kifizetési kérelmüket. A 2014. november 28-án felvett helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv szerint az építés készültségi foka 90%, a projekt a támogatási szerződés szerint valósul meg. A Lebonyolító, a Megyei Önkormányzat folyósítja a támogatást. Tiszakerecseny Község Önkormányzata – megkötésre került a támogatási szerződés. Benyújtották I. sz. rész kifizetési kérelmüket. A 2014. november 28-án felvett helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv szerint az építés készültségi foka 50%, a projekt a támogatási szerződés szerint valósul meg. A Lebonyolító, a Megyei Önkormányzat folyósítja a támogatást. Az egyes belterületi csapadékvíz kivitelezési projektek megvalósítása - befejezés Lónya Község Önkormányzata – 2015.03.30-án benyújtotta záró kifizetési kérelmét, ennek mellékleteként a „Beszámoló”-t a projekt megvalósításáról. A 2015. 04.02-án megtartásra került helyszíni utóellenőrzés megállapította, hogy a projekt a támogatási szerződés szerint valósult meg. A Támogatott a támogatás fel nem használt maradványáról, 77 Ft-ról lemondott. A 3/VTT2011. sz. támogatási szerződés I. sz. módosítása aláírásra került, a Támogatott 2015.06.17-én beküldte a beruházás vizsgai üzemeltetési engedélyét, illetve az aktiválásának dokumentumait. A projekt megvalósult. Mátys Község Önkormányzata – további részkiifizetési kérelmeket nyújtott be 2015.02.26-án, valamint 2015. 03.24-én, melyek alapján 2015.03.03-án, valamint 2015.04.02-án helyszíni	ÉÁRFÜ 2-2 fő helyszíni ellenőr	A Támogatottak ütemesen valósították meg a beruházást. A tavaszi csapadékosabb időszak kisebb kivitelezési késedelmeket okozott, valamennyi esetben szükséges volt a tervezett befejezés időpontjának a módosítása. A vizsgai üzemeltetési engedélyezési folyamat lassú, a záró kifizetések emiatt azonban nem kerültek visszatartásra. <i>Valamennyi támogatott figyelmét felhívtuk arra, hogy a kivitelezést követően 7 éves üzemeltetési kötelezettségük áll fenn a megvalósított fejlesztéssel kapcsolatosan,</i>

Szakmai beszámoló a 2011. évi Váserhelyi-terv továbbfejlesztése program kivitelezési szakaszáról az infrastrukturális fejlesztési támogatás felhasználására az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács részére lebonyolítás céljából átadott előirányzat felhasználásáról kötött NFM_SZERZ/1163/2011 sz. megállapodás, az NFM_SZERZ/375/2011 sz. és az NFM_SZERZ/142/2014 sz. megállapodás-módosítás alapján

S.sz.	Feladat, teljesítése	Igénybe vett munkatársak, szakértők	Tapasztalatok, javaslatok
	közbenő ellenőrzésekre került sor. A megállapítások szerint a projekt a megfelelő ütemben haladt, a tervekől történő eltérés nem volt tapasztalható. A Támogatott 2015.07.07-én benyújtotta záró kifizetési kérelmét, 2015.07.21-én a „Beszámoló”-t a projekt megvalósításáról. A 2015.08.03-án megtartásra került helyszíni utóellenőrzés megállapította, hogy a projekt a támogatási szerződés szerint valósult meg. A Támogatott a támogatás fel nem használt maradványáról, 2.811 Ft-ról lemondott. A 4/VTT2011. sz. támogatási szerződés 1. sz. módosítása aláírásra került. A Támogatott 2015.08.04-én beküldte a beruházás vizsgái üzemeltetési engedélyét, illetve az aktiválásának dokumentumait. A projekt megvalósult. Tiszakerecseny Község Önkormányzata – további részkefizesési kérelmeket nyújtott be 2015.01.19-én, valamint 2015. 03.27-én, melyek alapján 2015.01.29-én, valamint 2015.04.02-án helyszíni közbenő ellenőrzésekre került sor. A megállapítások szerint a projekt a megfelelő ütemben haladt, a tervekől történő eltérés nem volt tapasztalható. A Támogatott 2015.07.07-én benyújtotta záró kifizetési kérelmét, 2015.07.21-én a „Beszámoló”-t a projekt megvalósításáról. A 2015.08.03-án megtartásra került helyszíni utóellenőrzés megállapította, hogy a projekt a támogatási szerződés szerint valósult meg. A Támogatott a támogatás fel nem használt maradványáról, 20.225 Ft-ról lemondott. Az 5/VTT2011. sz. támogatási szerződés 1. sz. módosítása aláírásra került. A Támogatott beküldte a beruházás aktiválásának		melynek teljesítését a Támogató, illetve a Lebonyolító ellenőrizni fogja. A jelenleg ismert pályázati lehetőségek között nem található olyan fejlesztési forrás, amelynek felhasználásával a három települést lefedő, vizsgái létesítési engedéllyel rendelkező szennyvízrendszert megvalósíthatnánk.

Szakmai beszámoló a 2011. évi Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program kivitelezési szakaszáról az infrastrukturális fejlesztési támogatás felhasználására az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács részére lebonyolítás céljából átadott előirányzat felhasználásáról kötött NFM_SZERZ/1163/2011 sz. megállapodás, az NFM_SZERZ/375/2011 sz. és az NGM_SZERZ/142/2014 sz. megállapodás-módosítás alapján

S.sz.	Feladat, teljesítése	Igénybe vett munkatársak, szakértők	Tapasztalatok, javaslatok
	dokumentumait, azonban a vízjogi üzemeltetési engedély még nem áll rendelkezésre. A projekt megvalósult.		
8.	Nyilvántartás, adatszolgáltatás Az ÉARFÜ elszámolási kötelezettségeit teljesítette, a támogatási szerződések alapján valamennyi kifizetési kérelem teljesítésre került, a fennmaradó támogatási maradványról a Támogatottak lemondtak.		A benyújtott igénybejelentések kezelésére a hazai forrási pályázatokra évek óta használatos Viroda rendszert vesszük igénybe.

Debrecen, 2015. szeptember 14.


Berki Judit Irén
iggyvezető
ÉARFÜ Nonprofit Kft.

Nyíregyháza, 2015.

.....
Seszták Oszkár
elnök
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

[illegible]

5. sz. számú melléklet - Irattárolási és irattartási költségvetés a szerződés 1.2 pontja szerinti időtartamra (2015. szeptember 15. állapot szerint)

Támogatott neve	Támogatási szerződés száma	Igazgatási támogatás	Megpályázott támogatás	Megpályázott támogatás szerinti támogatás	Előleg/irányi költségvetés benyújtásának időpontja	A teljesített összeg			A szakmai becsült és a pénzügyi elszámolás		Az előleg felülvizsgálata		Az előleg felülvizsgálata		Az előleg felülvizsgálata		Maradványösszeg	Megjegyzés (esetleges szerződésmódosítások)
						összege	aránya	feladás időpontja	benyújtás időpontja	előlegizálás időpontja	összege	feladás időpontja	összege	feladás időpontja	összege	feladás időpontja		
Lónya-Mályus-Tiszakeresztény Városi Önkormányzat	3/VT/2011	25 792 000 Ft	24 792 000 Ft	24 770 000 Ft	2012.11.22	6 192 500 Ft	25,00%	2012.12.20	2013.04.26	2013.04.25	15 450 500 Ft	2013.04.30	0 Ft	2 127 000 Ft	2013.03.10	0 Ft	0 Ft	A projekt megvalósításáról 2014. december 3-án fejezték utólagos elszámolást, hogy a projekt a támogatási szerződésben foglaltak szerint valósult meg.
Lónya Község Önkormányzata, Mátyus Község Önkormányzata, Tiszakeresztény Község Önkormányzata	2/VT/2011	24 745 875 Ft	22 628 000 Ft	22 586 000 Ft	2012.11.22	5 646 500 Ft	25,00%	2012.12.20	2013.04.29	2013.04.29	14 935 506 Ft	2013.04.30	612 494 Ft	2013.12.16	1 391 800 Ft	2013.12.16	0 Ft	2013. november 25-én fejezték utólagos elszámolást, hogy a projekt a támogatási szerződésben foglaltak szerint valósult meg.
Lónya Község Önkormányzata						1 750 415 Ft	7,75%	2012.12.20	2013.04.29	2013.04.29	4 629 918 Ft	2013.04.30	387 494 Ft	2013.12.16	233 831 Ft	2013.12.16	0 Ft	Az 1. sz. időkori kifizetés kérelem során benyújtott kifizetésre vonatkozó 2012/000489 sorozatú számla vastartására került, melynek oka, hogy a számla és a konszorcium megállapodással nincs összhangban. A kérelemnyújtást hiányos adatok miatt a támogatási szerződés 2. sz. módosítása alapján számla ellenértékéből 387 494 Ft folyósítható.
Mályus Község Önkormányzata						1 016 370 Ft	4,50%	2012.12.20	2013.04.26	2013.04.25	2 688 336 Ft	2013.04.30	225 000 Ft	2013.12.16	135 774 Ft	2013.12.16	0 Ft	Az 1. sz. időkori kifizetés kérelem során benyújtott kifizetésre vonatkozó 2012/000488 sorozatú számla vastartására került, melynek oka, hogy a számla és a konszorcium megállapodással nincs összhangban. A kérelemnyújtást hiányos adatok miatt a támogatási szerződés 2. sz. módosítása alapján számla ellenértékéből 225 000 Ft folyósítható.
Tiszakeresztény Község Önkormányzata						2 879 715 Ft	12,75%	2012.12.20	2013.04.26	2013.04.25	7 616 952 Ft	2013.04.30	0 Ft	1 022 193 Ft	2013.12.16	0 Ft	0 Ft	A zárt kifizetés kérelem során benyújtott kifizetésre vonatkozó 2012/000490 sorozatú számla szintén nem volt összhangban a konszorcium megállapodással, de a konszorcium vezető által megküldött hiánypótlék, valamint a támogatási szerződés 2. sz. módosítása alapján a számla ellenértékéből 637 500 Ft folyósítható.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
.../2015. (IX.25.)
önkormányzati határozata

**2011. évi Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program kivitelezési
szakaszának szakmai beszámolójának jóváhagyásáról**

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés), - mint az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács jogutódja, - az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. mellékletében meghatározott XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 16. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok alcím (a továbbiakban: előirányzat) felhasználására és a felhasználás ellenőrzésének rendjére vonatkozó 35/2011 (VII.07.) NFM rendelet 1. sz. mellékletében a lebonyolításra részére átadott keret Lebonyolítójaként jóváhagyja az NFM_SZERZSZERZ/1163/2011. számú megállapodás 2. sz. módosításának 1. pontja alapján az ÉARFÜ Nonprofit kft. által a kivitelezés megvalósításáról benyújtott szakmai beszámolót.

A határozatot kapták:

1. Nemzetgazdasági Minisztérium (ÉARFÜ Nonprofit Kft útján)
2. ÉARFÜ Nonprofit Kft. 4025 Debrecen, Széchenyi út 31.
3. Megyei Önkormányzati Hivatal, Helyben

Nyíregyháza, 2015. szeptember 25.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
.../2015. (IX.25.)
önkormányzati határozata

**2011. évi Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program kivitelezési
szakaszának pénzügyi beszámolójának jóváhagyásáról**

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés), - mint az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács jogutódja, - az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. mellékletében meghatározott XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 16. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok alcím (a továbbiakban: előirányzat) felhasználására és a felhasználás ellenőrzésének rendjére vonatkozó 35/2011 (VII.07.) NFM rendelet 1. sz. mellékletében a lebonyolításra részére átadott keret Lebonyolítójaként jóváhagyja az NFM_SZERZSZERZ/1163/2011. számú megállapodás 2. sz. módosításának 1. pontja alapján az ÉARFÜ Nonprofit kft. által a tervezés és a kivitelezés megvalósításáról benyújtott pénzügyi beszámolót.

A határozatot kapják:

1. Nemzetgazdasági Minisztérium (ÉARFÜ Nonprofit Kft útján)
2. ÉARFÜ Nonprofit Kft. 4025 Debrecen, Széchenyi út 31.
3. Megyei Önkormányzati Hivatal, Helyben

Nyíregyháza, 2015. szeptember 25.