



Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés Elnöke
H-4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.



Ált/39-2/2026.

Döntéshozatal:

Egyszerű többség

Tárgyalja:

Terület- és Vidékfejlesztési Bizottság
Nemzetközi Kapcsolatok és Határmenti
Együttműködés Bizottsága

T Á J É K O Z T A T Ó

- a Vármegyei Közgyűléshez -

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Vármegyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projekteken történő
tevékenységéről**

A tájékoztatót

készítették:

**Pályázati és Projekt Osztály
munkatársai**

szakmai szempontból
ellenőrizte:


Kósa Tímea

törvényességi szempontból
ellenőrizte:


Dr. Papp Csaba

Tisztelt Vármegyei Közgyűlés!

A területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvény 10. §-a alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata a területfejlesztési tervezéssel és a területfejlesztési programok végrehajtásával összefüggésben lát el feladatokat.

A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet és a kapcsolódó végrehajtási szabályok keretei között számos vármegyei települési önkormányzat működik együtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatallal.

A Pályázati és Projekt Osztály az általa kezelt (menedzselte és végrehajtott) projektjeiről, valamint a Vármegye Önkormányzatának projektekben ellátott feladatainak előrehaladásáról (alapvetően nyilvánosság) rendszeres tájékoztatást¹ nyújt a Közgyűlés részére.

Jelen tájékoztatóhoz kapcsolódó határozattervezet öt mellékletében kerül bemutatásra a Pályázati- és Projekt Osztály munkatársaihoz kapcsolódó feladatvégzés:

1. számú Melléklet: *Folyamatban lévő projektek*
2. számú Melléklet: *Kiemelt eljárásrend szerint nyertes TOP Plusz projektek*
3. számú Melléklet: *Fenntartásba fordult projektek*
4. számú Melléklet: *Folyamatban lévő nemzetközi projektek*
5. számú Melléklet: *BGA projektek.*

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatóban és a határozattervezet tematikusan részletezett mellékleteiben foglaltakat megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2026. június 30.



¹ Az előző tájékoztatót a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés 16/2026. (II. 19.) önkormányzati határozatával fogadta el.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS

.../2026. (VI.30.)

önkormányzati határozata

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projekteken történő tevékenységéről

A Vármegyei Közgyűlés

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projekteken történő tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, az abban foglaltakkal a határozat 1-5. mellékletei szerint egyetért.

A határozatot kapja:

Vármegyei Önkormányzati Hivatal, Helyben

Nyíregyháza, 2026. június 30.

1 sz. Melléklet (Folyamatban lévő projektek_TOP Plusz)

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda (település önkormányzata)	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projekt-menedzsment összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt Jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt várható befejezésének dátuma	A projekt szakmai előrehaladása
1.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Nyírbátor	699 277 911	17 000 000	2022.04.30	2026.07.31	2026.07.31	A projektben vállalt kivitelezési tevékenységek megvalósultak, a záráshoz szükséges engedélyezési eljárások megindításra kerültek.
2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Nyírbátor	450 164 286	11 000 000	2022.04.30	2024.11.30	2027.04.01	A kivitelezés megvalósult. Pótmunka igény részben elfogadásra került, a maradvány terhére többlet műszaki tartalom bevonása került kérelmezésre a Közreműködő Szervezettől. Mindezekre tekintettel a projekt fizikai befejezési határideje előreláthatólag 2027.04.01-ig meghosszabbításra kerül.
3.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Nyírpazony	60 808 528	1 420 760	2022.09.22	2025.02.28	2025.02.28	A projekthez kapcsolódó valamennyi tevékenység megvalósult. Záró kifizetési igénylés és beszámoló elfogadása és a záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.
4.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Apagy	125 099 050	3 127 194	2022.10.01	2026.06.01	2026.06.30	A kivitelezés elérte a 100%-os készültséget, hálózathasználati szerződés rendelkezésre áll.
5.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Tiszalók	212 592 321	2 980 266	2022.11.01	2026.06.30	2026.12.31	A kivitelezés elérte az 100%-os készültséget.
6.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00023	Tiszalók	111 375 855	766 271	2023.06.01	2026.05.30	2027.05.30	Közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, vállalkozási szerződés megkötése folyamatban.
7.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	Gávavencsellő	110 859 490	2 590 175	2022.09.30	2025.12.31	2026.09.30	A rendelkezésre álló maradványösszegre tekintettel Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata kiegészítő műszaki tartalom megvalósítását tervezi. A többlet műszaki tartalmat az Irányító Hatóság jóváhagyta, a módosított Támogatási Szerződés megkötésre került, a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.
8.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	Gávavencsellő	298 955 417	6 984 939	2022.09.30	2026.12.31	2026.12.31	A kivitelezés elérte a 100%-os készültséget, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, üzemeltetési engedély rendelkezésre áll. A projektben felmerült közbeszerzésből adódó szabálytalansági gyanú következtében 2025.11.28. napjától a projekt pénzügyi felfüggesztés alá került.
9.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	Tiszalók	500 000 000	13 740 280	2021.06.30	2025.05.31	2026.12.31	A kivitelezés elérte a 100%-os készültséget. Tekintettel a rendelkezésre álló maradványra, Tiszalók Város Önkormányzata kiegészítő műszaki tartalom megvalósítását tervezi. Ennek érdekében a szükséges módosítási igény 2026.01.15. napján benyújtásra került, azonban arra ez idáig válasz nem érkezett. A kiegészítő műszaki tartalom megvalósításával összefüggésben a projekt fizikai befejezésének határideje 2026.12.31. napjáig meghosszabbításra került.
10.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszalók	107 918 595	1 008 585	2022.06.01	2025.05.31	2026.06.30	A projekt 2 épület (családsegítő, óvoda) energetikai korszerűsítését érinti. A kivitelezés mindkét épület esetében elérte a 100%-os készültséget.
11.	TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00006	Tiszalók	169 348 625	3 779 669	2023.12.01	2025.12.01	2027.12.31	A projekt megvalósítása során a támogatási konstrukció Európai Unió finanszírozásból hazai finanszírozásba került átsorolásra. A Magyar Államkincstár által 2026.05.27-én kiadott szakmai állásfoglalás megerősítette, hogy a tervezett tevékenységek a hatályos Támogatási Szerződés alapján továbbra is támogathatóak és elszámolhatóak, ugyanakkor a projekt célterületének sajátosságai miatt az Európai Unió finanszírozás nem volt fenntartható. A projekt jelenlegi fizikai befejezési határideje 2026.12.31., azonban a kötelező szakmai tevékenységek ütemezése alapján egyértelműen megállapítható, hogy azok teljes körű lezárása ezen időpontig nem biztosítható. A projekt eredményeinek elérése, valamint a támogatási szerződésben vállalt szakmai kötelezettségek maradéktalan teljesítése érdekében szükséges a fizikai befejezési határidő 2027.12.31. napjára történő módosítása.
12.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00047	Tiszalók	199 990 596	3 360 000	2022.07.01	2024.12.31	2026.12.31	A kivitelezés elérte a 100%-os készültségi szintet. Tekintettel a rendelkezésre álló maradványra, Tiszalók Város Önkormányzata kiegészítő műszaki tartalom bevonását tervezte, melyhez kapcsolódóan a benyújtott módosítási igény az Irányító Hatóság részéről jóváhagyásra került. A kiegészítő műszaki tartalommal összefüggésben a közbeszerzési eljárás folyamata zajlik.
13.	TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalók	100 020 604	523 404	2023.06.01	2026.06.01	2028.06.30	A projekt megvalósításának folyamata zajlik. A Magyar Államkincstár 2026.05.27. napján érkezett tájékoztatása alapján a projekt megvalósítása során a szakmai tevékenységek ütemezése, valamint a kapcsolódó programelemek – különösen a közösségfejlesztési feladatok, a szociális munka és a lakhatási mobilizációhoz kapcsolódó utánkövetési tevékenységek – végrehajtása szoros összefüggésben áll a TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00006 azonosítószámú, „Infrastrukturális városrehabilitáció Tiszalókon” című társprojekt megvalósítási ütemével. A társprojekt tervezett fizikai befejezési határideje: 2027.12.31. A társprojekthez kapcsolódó tevékenységek ütemezése, valamint azok fizikai megvalósításának időigénye indokolta teszi a szociális és közösségi programelemek meghosszabbított időtartamban történő végrehajtását annak érdekében, hogy a beavatkozások egymásra épülése és a projekt komplex célrendszerének teljesülése biztosítható legyen. A fentiekre tekintettel a tárgyi projekt fizikai befejezési határidejének 2028.06.30. napjára történő módosítása indokolt, annak érdekében, hogy a szakmai célkitűzések maradéktalanul teljesülhessenek.
14.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Ólcsva	113 591 318	2 839 782	2022.11.01	2026.12.31	2026.12.31	A kivitelezés befejeződött, a napelemek beüzemelése folyamatban van.
15.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Újfehértó	699 999 999	19 068 393	2021.06.30	2026.12.31	2027.12.31	A projekt több résztevékenységből áll, amelybőlhárommegvalósult, a többi elem projektelőkészítő tevékenységeknek megvalósítása folyamatban van.
16.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Gégény	178 764 213	4 469 105	2023.07.01	2026.09.30	2026.09.30	A kivitelezés befejeződött, műszaki tartalom bővítése elfogadásra került, folyamatban van az előkészítése.
17.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke	392 502 402	9 170 617	2022.03.01	2026.08.31	2026.08.31	A kivitelezés lezárult. A maradvány terhére a többlet műszaki tartalom került elfogadásra. Az eszközbeszerzés megvalósult. A többlet műszaki tartalomhoz kapcsolódóan több tevékenység megvalósítása tervezett. A Széchenyi utca burkolatfelújítás, a Kossuth utca gyalogátkelőhely és a 273/2 hrsz-ra járdafelújítás tevékenységek kivitelezése befejeződött. A Magyar Államkincstár által jóváhagyott Sportpálya funkcióbővítés tevékenység Minisztérium általi jóváhagyása folyamatban van.
18.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Nyírpazony	67 947 146	1 587 550	2023.02.28	2025.04.30	2025.06.16	A projekthez kapcsolódó valamennyi tevékenység megvalósult. Záró helyszíni ellenőrzés és a záró kifizetési igénylés és beszámoló elfogadásra került.
19.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazony	258 151 195	5 629 465	2022.08.01	2026.12.31	2026.12.31	A kivitelezés elérte a 100%-os készültséget. A többlet műszaki tartalomhoz kapcsolódó előkészítési feladatok folyamatban vannak.
20.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006	Nyírbátor	749 545 835	18 000 000	2022.10.30	2025.09.30	2026.09.30	A projekt megvalósítása során az almalválogatógép beszerzésére vonatkozó szerződés aláírásra került, hatályba lépett. A hűtőház építés és a 2 db útépítés folyamatban van.
21.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Tiszalók	181 950 076	4 114 800	2023.03.01	2025.12.31	2026.08.31	A kivitelezés elérte a 100%-os készültségi szintet. Tekintettel a rendelkezésre álló maradványra, Tiszalók Város Önkormányzata kiegészítő műszaki tartalom megvalósítását tervezi, melyhez kapcsolódóan a szükséges módosítási igény benyújtásra került. A kiegészítő műszaki tartalom megvalósításával összefüggésben a projekt fizikai befejezésének határideje 2026.08.31. napjáig meghosszabbításra került.
22.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00008	Ólcsva	214 417 757	5 360 444	2022.09.01	2028.09.30	2028.09.30	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
23.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00077	Tiszatelek	322 013 230	7 523 674	2025.10.01	2028.10.01	2028.10.01	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
24.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00021	Tunyogmatolcs	167 070 000	3 903 505	2025.07.01	2028.06.30	2028.06.30	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
25.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00076	Nagyhalász	888 083 173	14 524 725	2022.07.01	2024.12.31	2028.12.31	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
26.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00082	Kékcse	351 464 968	4 000 000	2022.09.30	2024.10.31	2028.09.30	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
27.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00038	Tiszalók	304 344 532	7 942 913	2026.01.05	2028.07.31	2028.07.31	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.

2. sz. Melléklet (Kiemelt eljárásrend szerint nyertes TOP Plusz projektek)

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projekt címe	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projekt-menedzsment összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt várható befejezésének dátuma	A projekt szakmai előrehaladása, rövid összefoglalása
1	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	7 450 000 000	207 556 692	2022.03.01	2028.02.29	2028.02.29	A marketing tevékenységhez kapcsolódó szakmai feladatok megvalósítása megkezdődött, a szerződésekben vállalt tevékenységek teljesítése folyamatos. A projekt egységes arculata elkészült, továbbá létrejött a projekt hivatalos honlapja (https://szszbvmopaktum.hu/). A tervezett marketing- és promóciós eszközök legyártása szintén megvalósult, azok a projekt kommunikációját és láthatóságát szolgálják. Az egyéb szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása és foglalkoztatást elősegítő tevékenységek tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása megtörtént. A foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés megvalósítása, fenntartása és annak tevékenységei folyamatosak. A foglalkoztatást elősegítő tevékenység érdekében az inaktív személyek vármegyei felkutatása folyamatos. A 2023., 2024. és 2025. évben megvalósított vállalkozóvá válást segítő támogatáshoz kapcsolódó tevékenységek száma 1-1 db. A célcsoport számára bértámogatás folyamatosan igényelhető. A módosított célcsoportnak köszönhetően a kiutalt bértámogatások száma megemelkedett. A 2026. április 29-én hatályba lépett változásbejelentésnek köszönhetően már lehetőség van legfeljebb 6 hónap időtartamban, legfeljebb 100%-os támogatási intenzitású és legfeljebb 3 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett bértámogatás igénybevételére.
2	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB2-2022-00001	Megyeháza épületének energetikai korszerűsítése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	699 500 001	3 898 500	2022.04.01	2025.12.31	2026.12.31	A közgyűlés 61/2025. (V.28.) határozata szerint a projektmenedzsmenti tevékenység egyéb feladatokkal együtt a Kormányhivatal hatáskörébe került.
3	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB2-2022-00002	Megyeháza épületének energetikai korszerűsítése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (II. ütem)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	50 499 999	-	2022.10.01	2025.12.31	2026.12.31	A közgyűlés 61/2025. (V.28.) határozata szerint a projektmenedzsmenti tevékenység egyéb feladatokkal együtt a Kormányhivatal hatáskörébe került.
4	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001	Helyi humán fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (I.)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	20 126 700		2024.04.01	2026.01.15	2026.01.15	A Szolgáltatás Út Térkép és Vármegyei Esélyteremtő Paktum felülvizsgálata, társadalmasítása és a Vármegyei Fórum általi megtárgyalása megtörtént. A Vármegyei Közgyűlés 139/2025. (XI.20.) önkormányzati határozatával és a 140/2025. (XI.20.) önkormányzati határozatával döntött a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Szolgáltatási Út Térkép és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Esélyteremtő Paktum dokumentumok elfogadásáról. A projektben vállalt tevékenységek megvalósításra kerültek. A záró beszámoló és kifizetési igénylés benyújtásra, majd hiánypótlásra került.
5	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002	"Vármegye a Jövő Nemzedékéért"	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	209 873 300		2025.08.01	2027.10.31	2027.10.31	A Pályázati- és Projekt Osztály alapvetően nyilvánossággal összefüggő feladatellátásban vesz részt.
6	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturisztikai fejlesztések Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	1 186 642 419	27 733 645	2025.09.01	2027.12.31	2027.12.31	A Támogatási Szerződés hatályba lépett. Kijelölésre kerültek az ÉKM által az építetők, mentességet kapott a projekt a tervpályázat készítése alól. A projektfejlesztési szakaszban további egyeztetések történtek beszerzések/közbeszerzések témakörben. A projektfejlesztési szakaszban szükségessé vált a műszaki tartalom áttekintése.
7	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00004	Aktív- és ökoturisztikai fejlesztések Szatmár-Beregben II.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	695 000 000		2025.09.01	2028.08.31	2028.08.31	A Pályázati- és Projekt Osztály alapvetően nyilvánossággal összefüggő feladatellátásban vesz részt.
8	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00005	Aktív turizmus fejlesztése a Nyírségben	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	1 186 642 419	5 000 000	2025.09.01	2028.08.31	2028.08.31	A Támogatási Szerződés hatályba lépett. Megkezdődött a projektfejlesztési szakasz: projektindító egyeztetés történt, kijelölésre került az ÉKM által az építetők, mentességet kapott a projekt a tervpályázat készítése alól. A projektfejlesztési szakaszban a műszaki tartalom átgondolása szükséges.
9	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00006	AKTÍV TURIZMUS - INTERMODALITÁS A RÉTKÖZBEN	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	1 099 607 167					A Pályázati- és Projekt Osztály alapvetően nyilvánossággal összefüggő feladatellátásban vesz majd részt.
10	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	1 058 025 000					A Pályázati- és Projekt Osztály alapvetően nyilvánossággal összefüggő feladatellátásban vesz majd részt.

3. sz. Melléklet (Fenntartásba fordult projektek)

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projektmenedzsmenti összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt státusza
1.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00011	Tiszabercel	64 207 726	1 605 193	2017.02.01	2020.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
2.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00041	Tiszabercel	99 811 582	2 395 288	2017.06.01	2020.03.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
3.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00011	Tiszabercel	38 097 954	952 448	2017.05.01	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
4.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00002	Nagyhalász	122 413 903	2 914 015	2017.05.01	2018.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
5.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00007	Fényeslitke	59 999 446	1 311 480	2017.06.02	2019.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
6.	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00006	Nyírbátor	1 021 441 864	18 000 000	2018.05.04	2021.02.26	A projekt lezárult, fenntartásba került.
7.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00007	Szabolcs	119 632 028	2 848 382	2018.03.01	2020.06.23	A projekt lezárult, fenntartásba került.
8.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00019	Nagyhalász	98 378 421	2 246 427	2017.08.01	2019.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
9.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00015	Beszterec	34 156 591	853 146	2017.06.01	2018.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
10.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00034	Buj	106 970 926	2 546 927	2017.08.01	2019.07.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
11.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00053	Buj	29 026 900	720 000	2017.09.01	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
12.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00052	Tiszalök	62 821 876	1 570 000	2017.08.01	2019.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
13.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00099	Rámocsaháza	45 700 000	1 016 000	2017.11.01	2019.12.05	A projekt lezárult, fenntartásba került.
14.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00095	Vasmegyer	220 000 000	5 500 000	2017.10.01	2019.10.15	A projekt lezárult, fenntartásba került.
15.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00032	Tiszadob	52 110 414	1 298 000	2017.12.01	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
16.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00085	Gégény	232 410 000	5 810 250	2017.10.01	2019.09.15	A projekt lezárult, fenntartásba került.
17.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00018	Gégény	85 627 701	2 140 685	2017.08.01	2020.06.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
18.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00068	Tiszadob	39 134 402	971 550	2017.07.01	2020.09.10	A projekt lezárult, fenntartásba került.
19.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00012	Nyírbéltek	110 992 000	2 774 800	2017.12.01	2020.11.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
20.	TOP-3.1.1.-15-SB1-2016-00006	Nyírtura	90 083 004	1 892 500	2017.06.01	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
21.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00121	Rozsály	78 716 102	1 833 014	2017.06.02	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
22.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00058	Szabolcs	58 855 805	1 471 395	2017.02.01	2020.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
23.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00044	Székely	68 880 000	1 500 000	2017.06.01	2019.12.15	A projekt lezárult, fenntartásba került.
24.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00041	Döge	59 998 224	1 499 954	2017.05.24	2020.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
25.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00047	Kálmánháza	86 211 147	1 778 000	2017.06.02	2018.06.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
26.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00004	Komoró	50 000 001	1 250 000 Ft	2017.06.01	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
27.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00078	Lövőpetri	59 961 721	1 499 043	2017.06.01	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
28.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00005	Nyírpazony	167 919 778	3 905 000	2017.05.01	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
29.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00040	Nagycserkesz	65 574 363	1 499 907	2017.08.01	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
30.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00026	Rakamaz	269 875 000	6 746 875	2017.11.01	2018.12.20	A projekt lezárult, fenntartásba került.
31.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00003	Szamossályi	109 482 567	2 495 000	2017.06.30	2020.12.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
32.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00085	Baptista Szeretetszolgálat Gyermekek és Ifjúsági Oktatási és Fejlesztő Központ Debrecen (Ibrány településen)	24 616 750	600 000	2019.05.01	2021.01.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
33.	TOP-1.1.3-15-SB1-2015-00015	Berkesz	90 004 388	2 250 109	2017.06.30	2019.11.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
34.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00017	Tiszadada	69 113 442	1 727 830	2017.06.01	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
35.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00023	Tiszarád	31 034 367	775 858	2017.06.01	2018.06.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
36.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00030	Beszterec	40 246 312	1 006 000	2017.06.01	2020.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
37.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00097	Beszterec	32 540 573	813 514	2018.03.01	2020.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
38.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00100	Szorgalmatos	20 029 173	465 358	2017.06.01	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
39.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00014	Tiszadada	45 417 238	1 135 400	2017.10.15	2020.06.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
40.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00006	Tiszadada	81 093 301	2 025 000	2017.06.01	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
41.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00064	Tiszadada	96 344 520	2 400 000	2017.09.01	2019.12.20	A projekt lezárult, fenntartásba került.
42.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00029	Nyírbogdány	183 331 936	4 560 000	2016.11.01	2020.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
43.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00020	Nyírbogdány	152 086 058	3 621 007	2018.02.01	2020.08.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
44.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00081	Tiszatelek	226 170 742	5 650 000	2017.06.01	2020.06.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
45.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00053	Tiszanagyfalu	45 902 548	1 147 563	2017.06.01	2020.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projektmenedzsmenti összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt státusza
46.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00098	Gávavencsellő	199 068 054	4 508 212	2017.09.15	2020.07.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
47.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00025	Gávavencsellő	374 013 387	7 450 000	2017.06.01	2020.06.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
48.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00047	Gávavencsellő	38 329 223	956 000	2017.07.01	2018.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
49.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00021	Paszab	148 251 888	3 529 806	2017.01.01	2019.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
50.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00064	Paszab	46 921 087	1 057 720	2017.09.01	2019.08.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
51.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00087	Paszab	40 843 200	1 021 080	2018.02.01	2019.06.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
52.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00007	Sényő	199 215 678	4 980 391	2017.06.01	2019.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
53.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00059	Buj	65 191 765	1 629 380	2018.01.31	2020.09.28	A projekt lezárult, fenntartásba került.
54.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00035	Buj	8 179 467	204 486	2017.07.02	2018.03.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
55.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00062	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (SECAP)	147 620 711	3 622 710	2017.09.15	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
56.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00031	Nagycsanak	103 511 634	2 587 791	2020.10.01	2022.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
57.	TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00009	Nyírpazony	328 769 784	8 125 000	2020.05.25	2022.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
58.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00035	Tiszalök	171 723 378	4 060 200	2020.06.01	2022.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
59.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00077	Tiszavasvári	235 195 216	5 000 000	2020.06.14	2022.01.14	A projekt lezárult, fenntartásba került.
60.	EFOP-1.6.3-17-2017-00010	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	75 000 000	1844262	2018.01.01	2021.03.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
61.	EFOP-5.2.2-17-2017-00133	Hierotheosz Egyesület (konzorciumi partner Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat)	50 000 000	nem releváns	2018.02.01	2021.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
62.	KEHOP-5.4.1-16-2016-00104	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	4 267 468	105 751	2019.04.01	2020.02.28	A projekt lezárult, fenntartásba került.
63.	TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00043	Kék	123 509 379	3 053 276	2021.01.01	2021.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
64.	TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00004	Újfehértó	162 047 137	3 302 000	2020.06.01	2021.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
65.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00016	Nyírtét	174 318 034	4 582 391	2017.09.01	2022.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
66.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00046	Komoró	133 978 650	3 349 466	2017.12.01	2021.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
67.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00026	Tiszarád	59 786 100	1 430 000	2017.06.01	2021.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
68.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00030	Székely	43 637 427	1 090 935	2017.06.01	2020.08.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
69.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00094	Tiszanagyfalu	36 058 832	901 219	2017.11.01	2020.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
70.	TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011	Tiszavasvári	141 308 176	2 102 076	2019.09.01	2022.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
71.	TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00042	Nagycsanak	167 567 077	3 626 993	2019.04.15	2020.11.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
72.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00021	Tiszatelek	239 301 688	5 500 000	2020.07.01	2023.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
73.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00022	Tunyogmatolcs	293 656 093	6 600 000	2020.07.01	2022.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
74.	TOP-1.1.1-16-SB1-2020-00009	Apagy	451 341 720	10 125 000	2020.06.21	2023.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
75.	TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00003	Csengerőfalu	329 692 000	5 715 000	2020.09.01	2023.11.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
76.	TOP-2.1.3-16-SB2-2020-00013	Fényeslitke	443 382 400	11 084 560	2021.03.01	2023.07.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
77.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00034	Nemesborzova	96 591 462	2 414 786	2021.07.01	2023.08.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
78.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00038	Nagyszekeres	158 200 254	3 955 006	2021.07.01	2023.07.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
79.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00039	Kisszekeres	269 657 395	6 741 434	2021.07.01	2023.07.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
80.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00041	Csengerőfalu	407 896 888	10 197 422	2021.07.01	2023.11.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
81.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00047	Fényeslitke	298 048 027	7 451 200	2021.07.01	2023.07.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
82.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00024	Tiszaszalka	362 056 619	9 051 415	2021.07.01	2022.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
83.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00025	Barabás	319 771 868	7 994 296	2021.07.01	2022.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
84.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00030	Kölcse	499 987 570	12 496 800	2021.07.01	2023.06.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
85.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00036	Vásárosnamény	279 178 605	6 979 465	2021.07.15	2022.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
86.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00027	Nábrád	327 031 758	7 925 794	2021.07.15	2023.07.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
87.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00026	Olcsvaapáti	184 688 015	4 617 200	2021.07.15	2023.05.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
88.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00042	Panyola	323 798 419	8 094 960	2021.07.15	2023.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
89.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00021	Sonkád	403 805 066	10 095 000	2021.07.01	2022.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
90.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00012	Nagyhalász	68 825 472	1 719 088	2017.05.01	2018.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projektmenedzsmenti összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt státusza
91.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00020	Nagyhalász	307 790 670	7 690 000	2021.07.01	2023.11.15	A projekt lezárult, fenntartásba került.
92.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00025	Nyírpazony	372 779 933	8 573 929	2020.06.01	2023.11.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
93.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00035	Tiszalök	357 643 688	8 941 090	2021.06.01	2023.12.18	A projekt lezárult, fenntartásba került.
94.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00051	Újfehértó	395 488 359	9 887 000	2021.07.01	2023.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
95.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00048	Gávavencsellő	316 624 445	7 915 611	2021.08.01	2023.12.20	A projekt lezárult, fenntartásba került.
96.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00032	Szamossályi	117 149 838	2 925 000	2020.06.01	2023.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
97.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00024	Gávavencsellő	314 393 860	7 229 536	2020.07.01	2023.03.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
98.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00034	Kálmánháza	389 675 420	6 983 530	2020.06.01	2023.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
99.	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00009	Balsa	251 677 771	6 280 000	2017.06.01	2017.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
100.	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005	Tiszavasvári	126 286 603	4 500 000	2019.10.01	2023.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
101.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00113	Szabolcs	74 762 826	1 595 679	2019.05.15	2021.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
102.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00019	Tiszakanyár	61 681 221	1 500 000	2017.06.01	2017.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
103.	ROHU456	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	13 677 807	141 474	2020.10.01	2024.08.31	A projekt lezárult, fenntartásba került. A projektet az Integritás Hatóság vizsgálja. A Vezető Partner elv alapján a projektfenntartás kötelezettségének teljesítése nagy mértékben a projekt partnerek kötelezettségteljesítésének függvénye.

4. sz. Melléklet (Folyamatban lévő nemzeti projektek)

Sors z.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Projektpartnerek	Szerződés szerinti támogatási összeg (Euro)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt szakmai előrehaladása, rövid összefoglalása
1	A HU-RO-UA határtárség helyi közösségeinek együttműködése a közös fejlesztési tervezés, kapacitás- és partnerségépítés érdekében HUSKROUA/23/RS/3.1/037	Nemzetstratégiai Kutatóintézet	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata Tisza ETT Románia Szatmár Megyei Községi Fejlesztési Társulás Ukrajna Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása	A projekt teljes költségvetése: 600.327,63 EUR, a VMOK költségvetése 77.885,47 EUR	2025.01.01	2026.12.31	Törvény szerint Ukrajnában a közigazgatás minden szintjén (ország, megye, járás, hromada) fejlesztési tervet kell készíteni összhangban a felsőbb szintű tervekkel. Kárpátalján a magyar és román határ mentén létrejött 12 kistérségi önkormányzatba tömörül a kárpátaljai magyarság döntő része. A projekt fő célja a fejlesztési dokumentumok elkészítése együttműködve a helyi szakértőkkel és az önkormányzatokkal. A magyarországi és a romániai partnerek részéről pedig ezzel a munkával szinkronban olyan hatástanulmány elkészítését tervezik, ami egyrészt felméri az orosz-ukrán háborúnak a magyar, illetve román oldalon kifejtett hatását (menekült ellátás, migrációs helyzet, szálláshely kapacitás, raktárkapacitás, logisztika, egészségügyi kockázatok, biztonsági kockázatok), illetve megvizsgálja a határon átnyúló kapcsolódási és együttműködési lehetőségeket infrastrukturális, önkormányzati, gazdasági, logisztikai, egészségügyi stb. területeken. A magyar-román-ukrán-szlovák határmentén fekvő kistérségi önkormányzatok területi fejlesztési terveinek az összehangolása rendkívül fontos, különös tekintettel a háborús helyzet okozta kihívásokra (határforgalom, logisztika stb.). Ukrajnában a törvény által előírt területi tervdokumentációt az országos és megyei fejlesztési tervekkel összhangban szükséges elkészíteni. Ehhez a munkához járul hozzá a Vármegye Önkormányzata szakmai háttérével és a jó gyakorlatok megosztásával. A projekt nyitórendezvényét 2025. március 7-én szervezte a projekt vezető Nemzetstratégiai Kutatóintézet a Tisza ETT-vel a Vármegyházán. A projekt keretében képzések zajlanak Kárpátalján, valamint szakmai, tervezési és stratégiai dokumentumok készülnek. A szakmai tartalom egyeztetése és a kapcsolódó feladatok végrehajtása folyamatosan történik a projekt partnerekkel összhangban. A projekt megvalósítása az eredeti ütemterv szerint alakul, az első három szakmai és pénzügyi beszámolót az ellenőrző szervezet (SZPI) elfogadta, a negyedik beszámoló elfogadása folyamatban van.
2	NBS4LOCAL - Interreg Central Europe	Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium	Flamand Földhivatal (Belgium), Lappföldi Regionális Tanács (Finnország), Rzeszow-i Regionális Fejlesztési Ügynökség (Lengyelország), Alicante Tartományi Tanács (Spanyolország), Central Kompetencija doo az innovációért és fejlesztésért (Szlovénia), Burst nonprofit Kft. (Magyarország- tanácsadó partner), Miniszterelnökség (Magyarország), Comunidad Valenciana (Spanyolország- társult partner), Vukovár (Horvátország- társult partner), Podkarpackie Vajdaság (Lengyelország-társult partner). Magyar érdekelti csoport: BME Építésmérnöki Kar, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzatai, MÖOSZ, Lechner Tudásközpont, BM, Magyar Mérnök Kamara, NKE, OVF, Nyugat Balkáni Zöld Pont, Zalaszentgrót Önkormányzata)	A projekt összköltségvetése: 1 819 180 EUR.	2023.03.01	2027.05.31	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és a katasztrófakockázatok csökkentése érdekében a természetalapú megoldások (nature based solutions) olyan intézkedések, amelyek a természettel együttműködve és annak megőrzésével az ökoszisztémák helyreállítását és védelmét szolgálják. A projekt olyan szakpolitikák kidolgozására összpontosít, amelyekben az NBS is megjelenik. A projekt egyik legfontosabb eleme a természetalapú megoldások tervezésének és a finanszírozásának kérdése, valamint az érdekelti csoport kapacitásépítése. A partnertalálkozókon szerzett tudismegosztás vármegyei feladat (költségvetés nélkül). A projekt tapasztalatainak vármegyei átadására 2025. február 27-én konferencia keretében került sor. A projektben folyamatosak a partnertalálkozók és megbeszélések. 2026. január 19-én Budapesten került megrendezésre a soron következő érdekelti ülés, melynek témája a projekt aktuális állása, tervezési és finanszírozási kérdőívek eredményeinek bemutatása, szakpolitikai útmutató megvitatása, monitoring rendszer véleményezése. 2026. július 7. napján online érdekelti csoport egyeztetés tervezett, aol a pilot találkozó szakmai tapasztalatai kerülnek megosztásra.
3	Paradigmaváltás a területfejlesztésben (RuralProof) Interreg Europe	Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium	Marshal Office Lodkie Régió (Lengyelország), Északi és Nyugati Regionális Közigyűlések (Frország), Thessaly Régió (Görögország), LAG Alto Bellunese (Olaszország), Backa Fejlesztési Ügynökség (Szerbia), Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium (Lettország), Közügyi és Innovációs Intézet (Albánia), Burst (tanácsadó partner). Vezető partner: KTM, Stakeholder szerepkörben segítő (érdekelti csoport) a projekt megvalósítását Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata.	A projekt összköltségvetése: 1 903 188 EUR.	2025.05.01	2029.07.31	A RuralProof fő célja, hogy a különböző strukturális akadályokkal küzdő vidéki területek számára átfogó támogatást nyújtson, különös figyelmet fordítva az egyedi helyi erőforrásokra és kihívásokra. Célja továbbá a helyspecifikus, innovatív kormányzati megoldások alkalmazásának előmozdítása, hogy elősegítse a társadalmi-gazdasági fejlődést, az adatalapú döntéshozatalt és az integrált területi fejlesztést. A projekt az interregionális és regionális szintű tanulási és tudismegosztási folyamatok szervezésével kívánja elősegíteni a vidéki fejlődés új módszereit és a szapolitikai javításokat. A szakmai munka tervezése, egyeztetése zajlik. Lezajlott az első stakeholder találkozó, amelynek témája általános területfejlesztési helyzetértékelés, helyzetelemzés. A projekt 3. érdekelti csoport ülésére 2026. június hónapban került sor, amelyen a hazai helyzetelemzés és az elkészült esettanulmány eredményei is bemutatásra kerültek. A helyzetelemzés (Dél-Dunántúl) kidolgozásakor jelentkező problémá (nehéz a volt a nemzetközileg is összehasonlítható adatbázisok megtalálása, azok értelmezhetősége, a térségi értelmezés nehézségei mellett). A térségre alacson ynépsűrűség mellett, a periférikus karakterisztika jelenik meg.
4	Interreg VI-A Románia-Magyarország CulturRO-HUB ROHU00636	Nyíregyháza Megyei Jogú Város	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata Szatmár Megyei Tanács Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata	A projekt összköltségvetése: 8.893.180 EURO	2024.12.23	2027.12.22	A megvalósítani kívánt projekt címe: CultuRO-HUB (Interkulturális kapcsolatok erősítése kulturális intézmények fejlesztése révén Szatmár megyében és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében). A benyújtásra kerülő projektek támogatás intenzitása 80% (ERFA forrás), amelyet kiegészít a 15%-os nemzeti társfinanszírozás, és a szükséges saját forrás, amelynek mértéke a projekt költségvetésének 5%-a. A területi és helyi elemzések alapján megállapítható, hogy a nemzetközi kulturális kapcsolatok alacsony intenzitással működnek Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye és Szatmár Megye között. A határmenti programok egyik fontos célkitűzése a kulturális kapcsolatok fejlesztésének támogatása. A két megye közös kulturális örökségeit alapuló vevő projektjavaslat elemei az aktív együttműködés lehetőséget teremthetik meg a térség népszerűsítése és a kulturális élet iránt érdeklődők számára vonzóbbá tétel érdekében. A projekt infrastrukturális eleme Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében és Szatmár Megyében található kulturális intézmények fejlesztése, amelyek fontos intézményei a térség kulturális örökségének: Szatmári Művészeti Múzeum (műemlék épület), Szatmárnémeti Színház (műemlék épület), Szatmárnémetiben található sajátos táncprofilú integrált kulturális csomópontként funkcionáló Mare Filharmónia (műemléképület) és Nyíregyháza belvárosában Ifjúsági Kulturális Központ létrehozása (Nyíregyháza, Bocskai u. 25. sz.). Az együttműködés tevékenységei magukban foglalják a művészeti programok, művészeti workshopok, előadások, kiállítások, interaktív, az egyes művészeti ágakról szóló, ifjúsági célú oktatási programok összehangolását a határ két oldalán. A javasolt tevékenységek határokon átnyúló jellegűek, mivel a kultúrák sokasága és összetettsége hozzáadott értéket kínál, és valódi párbeszédet és tapasztalatátadást tesz lehetővé. A projekt 1 jelentéstételi időszakát követően (1-4 hónap) a Projektpartneri Jelentés 2025 májusában benyújtásra és jóváhagyásra került, majd a második időszak (5-8 hónap) lezárultát követően a 2. számú Projektpartneri Jelentés 2025.09.04-én benyújtásra, és 2025.09.11-én jóváhagyásra került. A projektpartnerek egyeztetései folyamatosak (a műszaki-szakmai tartalom egyeztetését illetően). A vármegyét érintő szakmai tartalom elkészültét követően tervezett a közbeszerzés megindítása. A rendezvények tervezette 2027-ben kerülnek megszervezésre.

5. sz. Melléklet (BGA projektek)

Sor-szám	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Igényelt támogatás összesen (Ft)	Önerő mértéke	Projekt műszaki tartalmának rövid összefoglalása
1	TTP-KP-1-2024/1-000110	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	2 000 000	0	A Beszterce-Naszód Megyei Tanáccsal, a szórvány magyarsággal évek alatt kikiépített kapcsolatot terveztük továbbfejleszteni és kiszélesíteni, a testvér települési kapcsolatok tovább építésével, a meglévők fejlesztésével, a fiatalok bevonásával. A projekt keretében 2024 decemberében vármegyei delegáció utazott Beszterce-Naszód megyébe és folytatott két és többoldalú tárgyalásokat a megyei, városi, települési vezetőkkel és vett részt a szórvány magyar közösség számára szervezett programokon. A látogatás alkalmával a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Értéktár, vármegyei értékeinket is bemutattuk. A projekt másik elemeként meghívtuk a Beszterce-Naszód megyei partnereinket vármegyénkbe, a vármegye értékeinek, fejlesztési elképzeléseinek, jövőbeni közös együttműködési terveink megvitatása céljából, a testvértelepülési kapcsolat iránt érdeklődő polgármesterek bevonásával. A találkozó 2025 májusában megvalósult. Az elszámolást benyújtottuk, azt a Támogató BGA Zrt elfogadta és a teljesítésigazolást megküldte.
2	TTP-KP-1-2025/1-000239	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	2 000 000	0	A 2025. évi „Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása” című pályázati kiírása 2025. július 17-én jelent meg. A pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvértelepülési együttműködések erősítése útján. A pályázatok megvalósítási időszaka 2025. szeptember 1. és 2026. április 30. között. Cél, hogy vármegyénk és Hargita megye közösségei kölcsönösen felfedezhessék egymás hagyományait és értékeit, s ez egy hosszú távú, gyümölcsöző együttműködés alapja lehessen. A TTP-KP-1-2025/1-000239 azonosító számú, a „Kulturális és testvérmegyei kapcsolatok erősítése Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hargita megyék között” című pályázat 2025. augusztus 11-én került benyújtásra. A pályázat támogatásban részesült, melynek keretében a 2025. november 13-15-án a Hargita Megyei Tanács elnöke által vezetett delegációt fogadta a vármegye vezetése.