

ÁLT/157-1/2026

Döntéshozatal:
Egyszerű többség

T Á J É K O Z T A T Ó

- a Vármegyei Közgyűléshez –

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata
külső projektmenedzsment szervezet közreműködésével
megvalósuló projektjei aktuális állásáról**


ÁLT/28-22/2026

Előterjesztés

„Tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzata külső projektmenedzsment szervezet közreműködésével megvalósuló projektjei aktuális állásáról” napirendi pontjához, az Aktív – és Ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben II. című, TOP Plusz-6.1.4-23-SB2-2025-00004 azonosító számú fejlesztés kapcsán a vármegyei Közgyűlés 2026. május 28-i közgyűlésére.

Mátészalka, 2026. május 21.

Szabolcs 05 Nonprofit Kft.
4700 Mátészalka, Hősek tere 9
Adószám: 25490562-2-15
Cégjegyzékszám: 15-08-06301
Bírósági nyilvántartási szám: 107/0101/2017/0152/2017


Berettyán József
ügyvezető

Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft

Tisztelt Közgyűlés!

Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben II. címmel elkészített projektünk célja a Szatmár-Beregi térség aktív turizmusának fejlesztése, ezen belül is kiemelten a kerékpáros turizmus feltételeinek javítása a térségben.

A kiépítendő aktív turisztikai hálózat figyelembe veszi a Szatmár-Beregi kistérség gazdag természeti és kulturális adottságait, a különleges és egyedi vonásokat felmutató ökoturisztikai potenciálját, valamint a meglévő infrastruktúrát, továbbá a korábban kialakított turisztikai attrakciókat, mint például a Szamosi Élménytér, Tunyogmatolcsi Holt-Szamos, illetve a helybéli kerékpáros (túra) útvonalak lehetőségeit.

Az önkormányzati társulás kereteiben közreműködő települések által megfogalmazott igények, továbbá a vármegyei szintű turisztikai felmérés figyelembe véve állítottuk össze a projektben tervezett tevékenységeket, röviden összefoglalva a pályázat főbb elemeit:

- 9 (db) kerékpáros megállóhely, valamint további 1 (db) szervízpont kialakítása, ezen belül három ún. kerékpáros-kör kialakításával.
 - Szamos-kör: cc. 51 km, teljesen aszfaltozott, zömében kerékpárút (árvízvédelmi gát), kompátkeléssel a Szamos folyó környezetében,
 - Kraszna-kör: cca. 43 km, tartalmaz kerékpározható földutat, kül- és belterületi kisforgalmú közutakat, illetve kerékpárutat (árvízvédelmi gáton vezetett), a Kraszna folyóhoz kapcsolódóan.
 - Lápi kör: cca. 62 km, amelyben kerékpárúton, kisforgalmú kül- és belterületi közutakon vezet a túraútvonal, a valamikori (nagy)ecsed-i láphoz köthetően, annak településeit érintve.
 - 1 (db) vízi tanösvény kialakítása a hálózathoz kapcsolódóan (5 db úszóműállítás és 1 db sólyapálya), a Holt-Szamos cca. 14 km-es adottságainak kiaknázásával.
- Része a projektnek kiegészítő eszközök beszerzése, a turisztikai hálózat elemeinek karbantartáshoz szükséges eszközök megvásárlása, továbbá kerékpárok, kenek, védőfelszerelések, SUP-ok, ezeken túl túraszervezéshez szükséges jármű, forgalomszámláló eszközök, tájékoztató (információs) táblák.
- Marketingtevékenységek megvalósítása: marketingstratégia elkészítése, kiadványok, egyéb marketingeszközök felhasználásával.
- Helyi szereplők számára biztosított képzés.
- Szakmai megvalósítók biztosítása, szakértő(k) alkalmazása, bevonása a projekt megvalósításban.
- Egyéb szakértői szolgáltatások a projekthez kapcsolódóan (pl. környezetvédelem, egyéb a projekt megvalósítás igénye szerint.)

A turisztikai jellegű/tartalmú tevékenységek a szakmai megvalósítás elemeit képezik, amelyet eredetileg a projekt fizikai befejezése időpontjáig terveztünk elvégezni, a pályázati Felhívással összhangban meghatározott 36 hónapos időkereten belül.

A projekt keretében vállalt monitoring mutatók:

Támogatott kulturális és idegenforgalmi helyszínek száma: 9 db

Turisztikai fejlesztéssel érintett nemzeti parkok, geoparkok, naturparkok száma: 0 db

A projekt fontosabb dátumai:

Támogatási kérelem benyújtása: 2025.03.21.

Támogatás megítélésének időpontja: 2025.06.13

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2025.10.13.

A projekt tervezett (eredeti) kezdése határnapja: 2025.09.01.

A projekt tervezett (eredeti) befejezés időpontja: 2028.08.31.

Projekt teljes összköltsége: 695 000 000 (Ft)

Megítélt támogatás összege: 695 000 000 (Ft), amely vissza nem térítendő támogatás, a projekt támogatási aránya (intenzitás): 100%.

A fejlesztés megvalósításához kapcsolódóan, hivatkozással az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény szerinti mentesítés, valamint kedvezmény adásának részletes szabályairól szóló 148/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 5§. (3) bek. a) alpontjára, kérelmeztük és megkaptuk az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) Tervpályázat lefolytatása alóli mentesítését (2025.11.25.)

A projekt támogatói döntésében ún. projektfejlesztési követelmények kerültek meghatározásra, melyeket a beruházás 1.sz mérföldköve időpontjáig szükséges kidolgoznunk.

Ennek főbb előírásai:

- kidolgozandó a projekt tárgya szerinti aktív turisztikai hálózat működtetésének bemutatása,
- a szakmai szervezetek bevonásával megtervezett és kialakított túra-programok ismertetése,
- a fejlesztésben létrejövő turisztikai attrakciók használata során kínálható turisztikai szolgáltatások köreinek prezentálása.

Ezen feladatok azonban a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek. Teljesítésük szükségyszerűen igényli a megfelelő turisztikai szakember, szakértő bevonását, már az első mérföldkövő elérése előtt, annak alkalmazásával, megbízásával. A követelmények teljesítései olyan mértékű szakmai, szakértői közreműködést igényelnek, melyet más módon nem lehetséges teljesíteni.

A feladatok megvalósítása olyan finanszírozási háttérrel feltételez, amelynek sem az önkormányzati társulás, sem a munkaszervezetként alapított nonprofit kft nem tud biztosítani.

Több egyeztetés, állásfoglalás kérés történt ez ügyben, azonban ezen kérdéskörben még nem sikerült egyezségre jutni az Irányító Hatósággal és a Közreműködő Szervezettel.

Példaként említve, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége állásfoglalás kérése¹ – 2025. december, illetve a projekt megvalósítói (Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás, Szabolcs 05. Nonprofit Kft, FETIVIZIG és vármegyei önkormányzat képviselőjében a vármegyei Önkormányzati Hivatal Pályázati és Projekt Osztály) által lefolytatott több egyeztetés és vélemény kérés a KSZ/IH felé, a Magyar Államkincstár vármegyei szervezeténél.

Összefoglalva, a projektfejlesztés megvalósításáig a jelenleg érvényes szabályzás szerint csak a projekt előkészítés költségelemeire igényelhető támogatási előleg. A projekt megvalósításhoz kapcsolódó költségek elszámolására a projektfejlesztés lezárását követően van lehetőség.

Várhatóan következő hónap elején újabb projekt-megbeszélést folytatunk le a Magyar Államkincstár Állampénztári Irodánál, a fejlesztés előrehaladást elősegítendően.

¹ a Nemzeti Fejlesztési Központ 2026. február 20. napján adta ki állásfoglalását.

TÁJÉKOZTATÓ

a TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00006 azonosítószámú, „AKTÍV TURIZMUS FEJLESZTÉSE ÉS AZ INTERMODALITÁS A RÉTKÖZBEN” elnevezésű projekt megvalósításának aktuális állásáról.

I. Bevezetés és kronológiai mérföldkövek időrendi struktúrája

Az Alkossunk Várost Alapítvány, mint konzorciumi tag, kiemelt prioritásként kezeli a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzatával való stratégiai partnerséget. A célul kitűzött, komplex turisztikai és hálózati infrastruktúra-fejlesztés adminisztratív és jogi előkészítési fázisai egy szigorúan szabályozott, többlépcsős hatósági folyamat keretében valósultak meg.

A projekt előrehaladásának és hatálybalépésének legfontosabb adminisztratív állomásait az alábbi kronológia szerint rögzítjük:

- **2025. október 7. (Hivatalos értesítés a támogatói döntésről):** A Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatósága az IKT-2025-615-11-00000440/0000007 iktatószámú iratában formálisan értesítette a Kedvezményezettet a támogatási kérelem pozitív elbírálásáról. A döntés értelmében a projekt **feltétellel került támogatásra**, amely a szerződéskötési folyamat megindításának elengedhetetlen kiindulópontját képezte.
- **2025. október 29. (A szerződéstervezet megküldése):** A Támogató elkészítette és az Elektronikus Pályázati Tevékenységkövető Rendszeren (EPTK) keresztül hivatalosan rendelkezésre bocsátotta a támogatási szerződés alaptervezetét (Iktatószám: IKT-2025-615-11-00000440/0000008), kijelölve az adategyeztetési és nyilatkozattételi időszak kezdetét.
- **2025. november 17. (Első körös nyilatkozatok és dokumentumbefogadás):** A jogszabályi és pályázati felhívásban rögzített kötelezettségeknek megfelelően megtörtént a támogatási szerződés tervezet adattartalmára vonatkozó kötelező kedvezményezetti nyilatkozatok, valamint a szerződéskötéshez minimálisan előírt mellékletek elektronikus benyújtása és hatósági iktatása (Iktatószámok: IKT-2025-615-11-00000440/0000011 és /0000012).
- **2025. december 17. (A szerződésmódosítási javaslatok elbírálása):** A projekt speciális műszaki és konzorciumi sajátosságaira tekintettel benyújtott kedvezményezetti módosítási és pontosítási javaslatokat a Támogató érdemben megvizsgálta, elfogadta, és a szerződéstervezeten átvezette, melyről formális értesítést küldött (Iktatószám: IKT-2025-615-11-00000440/0000016).
- **2026. január 5. (Hiánypótlások és véglegesenített nyilatkozatok integrálása):** A módosított szövegkörnyezetnek megfelelően elvégzett végső hiánypótlások és az aktualizált adattartalmú kedvezményezetti nyilatkozatok a Magyar Államkincstár részéről ellenőrzésre és végleges befogadásra kerültek (Iktatószámok: IKT-2025-615-11-00000440/0000018 és /0000019).
- **2026. március 6. (A Támogatási Szerződés hivatalos hatálybalépése):** A Támogató az IKT-2025-615-11-00000440/0000024 számú hivatalos értesítő levelével megerősítette, hogy a Kedvezményezett a támogatási szerződés hatálybalépéséhez minimálisan előírt feltételeket teljesítette, ezáltal a TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00006 azonosítószámú Támogatási Szerződés jogilag is teljeskörűen hatályba lépett.

II. A támogatói döntésben rögzített feltételek részletes kifejtése

A támogatói források odaitélése során meghatározott szakmai és jogi **feltételrendszer** alapvető hatással van a projekt fizikai és pénzügyi megvalósíthatóságára. Ezen specifikus feltételek és mérőföldkövek belső szakmai felülvizsgálata, validációja és finomhangolása jelenleg is aktívan zajlik a konzorciumi partnerségen belül.

Az értékelési folyamat elsődlegesen az alábbi, hangsúlyos területekre terjed ki:

- **Műszaki-szakmai tartalom relevanciája és racionalizálása:** A feltételes döntés értelmében a projektben tervezett aktív turisztikai és intermodális elemek műszaki paramétereit, az építészeti koncepciókat, valamint az érintett nyomvonalak és helyszínek jogi státuszát (tulajdonviszonyok, szolgalmi jogok, hatósági engedélyek előkészítettsége) felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat célja, hogy a tervezett beruházások a legoptimálisabb költség-haszon arány mellett valósuljanak meg, kizárva a kivitelezés során felmerülő pótmunka-igényeket vagy technológiai kockázatokat.
- **Költségvetési megalapozottság és az indikátortervek szinkronizálása:** A támogatói feltételek kiemelten előírják a piaci áraknak való megfelelést, a költségvetési sorok belső arányainak merev felülvizsgálatát, valamint a vállalt számszerűsíthető indikátorok (pl. újonnan kialakított vagy modernizált turisztikai helyszínek száma, látogatottsági mutatók) és a hozzájuk rendelt források közvetlen összefüggésének igazolását. A konzorciumon belül jelenleg is zajlik a költségbecslések aktualizálása a jelenlegi makrogazdasági és építőipari piaci környezet figyelembevételével.
- **Hosszú távú fenntarthatósági és üzemeltetési modellek kidolgozása:** A támogatás feltételeként szabott fenntarthatósági követelmények megkövetelik, hogy a beruházás lezárását követő kötelező fenntartási időszakban az intermodális és turisztikai csomópontok üzemeltetési költségei, humán erőforrás-háttéré és pénzügyi egyensúlyuk teljes mértékben biztosított legyen, ne jelentsen aránytalan terhet az önkormányzati alrendszer számára.

Ezen összetett feltételrendszer stratégiai szintű mérlegelése, az egyes konzorciumi tagok feladat- és felelősségmegosztásának pontosítása egy rendkívül aprólékos, de a hosszú távú siker érdekében elkerülhetetlen folyamat. Ez garantálja, hogy a közbeszerzési eljárások megindításakor már egy teljesen kockázatmentesített, tiszta műszaki tartalom álljon rendelkezésre.

III. Pénzügyi státusz és likviditáskezelés

A projekt pénzügyi fegyelmének és átláthatóságának biztosítása érdekében rögzíthető, hogy a Támogatási Szerződés 2026. március 6-i hatálybalépése óta eltelt időszakban **a konzorciumi tagok részéről támogatói előlegelehívás nem történt.**

Ez a tudatos pénzügyi döntés szorosan összefügg a fent részletezett műszaki-szakmai és feltételi felülvizsgálatokkal. A konzorcium egységes álláspontja szerint a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elve megköveteli, hogy a támogatási előlegek lehívására csak azt követően kerüljön sor, hogy a projekt fizikai megvalósításának és a kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindításának pontos ütemezése – a belső felülvizsgálatok lezárultával – véglegesen rögzítésre kerül. Ezzel a módszertannal elkerülhetővé válnak az indokolatlan kamatkötelezettségek, illetve a likviditási források idő előtti, nem hatékony lekötése.

IV. Összegzés és következtetések

Az Alkossunk Várost Alapítvány által végzett előkészítő tevékenység nem statikus adminisztráció, hanem a jogi, pénzügyi és műszaki kockázatok folyamatos kezelése és összehangolása. A bemutatott strukturális és tartalmi elemek megalapozzák a projekt hosszú távú fizikai megvalósíthatóságát, biztosítva a Vármegyei Önkormányzat és a teljes konzorcium érdekeinek legmagasabb szintű érvényesülését.

Nyíregyháza, 2026. május 21.

Mészáros Ferenc

kurátor

Alkossunk Várost Alapítvány

TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007 azonosítószámmal nyilvántartott pályázatunk 2025. október 7-én kelt támogatói döntés alapján 1.058.025.000 Ft összegben támogatásban részesült.

A projekt rövid összefoglalása:

A Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése című pályázat szakmailag két fő részből áll:

- I. Kerékpáros turisztikai hálózat fejlesztése
- II. Vízi turisztikai hálózat fejlesztése

Kerékpáros turisztikai hálózat fejlesztése

A fejlesztés célja egy Nyíregyházáról kiinduló térségi kerékpáros körtúra kialakítása, amely a rendkívül népszerű Nyíregyháza-Tokaj kerékpárútra, illetve nagyjából 10-15 évvel ezelőtt elkészült Rétközi kerékpárút összekapcsolására épít. A túra kijelölését elsősorban a meglévő kerékpárosforgalmi létesítmények határozták meg. A Tokaj-Nyíregyháza kerékpárút a Tokaj-Nyíregyháza kiemelt turisztikai térség és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye legnagyobb forgalmú, legnépszerűbb kerékpárútja, hiszen mindkét végpontja vonzó a bringásoknak, másrészt ritka az ennyire hosszú és jó minőségű kerékpárúthálózat. A rétközi kör célja, hogy a nagy forgalmú Nyíregyháza-Tokaj kerékpárút helyett ne egy oda vissza vonalútra legyen kiejánlva a túrázóknak, hanem összekapcsolódjon a rétközi kerékpárúttal és azon keresztül zárjuk be a kört.

Az alábbi kerékpáros megállópontok létrehozása történik a projekt keretében:

- Nyírteleken új kerékpáros megállópont,
- Ibrányban a református templomnál kialakításra kerülő új kerékpáros megállópont,
- Tiszabercelen a műemlék szivattyútelepen, a meglévő kerékpáros pihenőpont fejlesztésével hozunk létre kerékpáros megállópontot,
- Szabolcsban a földvárnál és a református templomnál kialakításra kerülő kerékpáros megállópont.

Az alábbi településeken kerékpáros pihenőpontok kialakítását tervezzük:

- Nagyhálasz, Homoktanya településrészén a rétközi kerékpárút mentén, egy meglévő kerékpáros pihenőpont felújítása,
- Tiszanagyfalu közigazgatási területéhez tartozó Virányoson, a Nyíregyháza-Tokaj közötti kerékpárút mentén egy új építésű kerékpáros pihenőpont kialakítása szeretnénk megvalósítani.

Kerékpáros túraközpont kialakítását Szabolcs településen tervezzük.

Vízi turisztikai hálózat fejlesztése

A Tisza és a Lónyai-csatorna torkolatánál lévő partszakaszon, Balsa hrsz. 07/20. kikötésre alkalmas stég telepítésével fogadja majd a hajózókat, kajak-kenu túrákról érkezőket. Áram és vízvételi lehetőség kiépítése nagymértékben hozzájárul majd a Tisza és Bodrog folyón lévő kajak-kenu turizmus fejlődéséhez. Igény esetén, illetve a szervezett túrák alkalmával a projekt gépjárműveivel és szállító eszközeivel segítünk a be- és kilépési pontok közötti mozgásban, illetve más túratípusra történő átszállásban. Ezek lehetnek kerékpáros, lovas, gyalogos szervezésűek egyaránt. Gávavencsellő a valamikori Csárda épületeinek és környékének (Balsa hrsz. 05/2, és 02/13.) felújításával létrejövő pihenőponton, kívánja helyben tartani az ide érkező túrázókat, illetve a különböző hosszúságú túrák alkalmával megfelelő pihenési, feltöltődési lehetőséget biztosítani felnőttek és gyerekek számára egyaránt. Szabolcs településen 2 db faszerkezetű kajak-kenu tárolót és 2 db szaniter konténer telepítését, pihenőpont kialakítását, valamint a parton kikötésre alkalmas stég telepítését tervezzük.

Rakamaznál a meglévő Teknősháznál turisztikai információs pont és pihenőpont kialakítását tervezzük. A hagyománnyá vált tiszai vízitúrázás feltételeinek javításával, a Tisza-vidék vízi turizmus fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra- és hálózatfejlesztésével, a hálózatosodással és a horizontális elemek összekötésével tovább erősödik a térség aktív

turizmusban és kulturális turizmusban betöltött szerepe, amely a kiegészítő, egész évben érezhető vendégforgalmat generálva hozzájárul újabb és újabb vendégkörök megnyeréséhez. Tiszalöki Kenyérgyári holtág, mint a Kis-Tisza Tanösvénynek is helyt adó Natura 2000-es ökoturisztikai terület közvetlen szomszédságában alakítunk ki egy kerékpáros megállópontot, ahol egy teljesen automatizált és vandálbiztos WC-blokkot helyezünk el, kerékpártárolókat és okos töltőkkel felszerelt padokat, asztalokat, valamint egy digitális információs táblát (digitális totemoszlop) telepítünk. A fedett megállópont kialakítása során törekedtünk arra, hogy a megvalósuló létesítmény önfenntartóan működjön, így elektromos áram igényéről napelemes rendszer gondoskodik, a termelődött szennyvizet egy új technológiának köszönhetően a helyszínen tiszta vízzé alakítjuk át, a szociális blokk pedig önmagát takarítja. A helyszínen szelektív hulladéktárolókat is kihelyezünk.

Ez a megállópont nemcsak egy turisztikai attrakció szomszédságában található, de Tiszalök turisztikai szempontból legforgalmasabb útvonala mellett helyezkedik, amely útvonal egyben az EUROVELO kerékpárhálózat felhordó útja is.

A projekt másik helyszíne az élő Tiszával közvetlenül összeköttetésben lévő szabad vízi strand és élménypark területén található, ahol egy váltópontot alakítunk ki. A váltó megállópont célja, hogy a Tiszáról vízi útvonalon érkező turisták számára kényelmes és biztonságos kikötés és partraszállási feltételeket biztosítsunk és megteremtsük annak lehetőségét, hogy a vízről érkező turisták a kikötést követően a vízi kikapcsolódást kerékpáros módra válthassák, és kerékpárral tovább közlekedve bejárják a környéket ideértve a másik megállópontunkat, ami egy ökoturisztikai létesítménynél található. Ezen a helyszínen a kikötő mellett akadálymentes mobiljárda kerül kialakításra, valamint kerékpár tároló és elektromos kerékpártöltő, és kerékpár szervízpont, fedett pihenő WC és zuhanyzó. Ennél a megállópontnál is nagy hangsúlyt fektettünk a fenntarthatóságra, így itt is egy modern szennyvíz kezelő rendszer gondoskodik a szociális blokk által megtermelt szennyvíz lebontásáról, annak tiszta vízzé alakításáról.

A pályázat fizikai megvalósítása még nem kezdődött meg. A támogatási szerződéshez szükséges dokumentumokat megküldtük a Magyar Államkincstár részére, a támogatási szerződés hatályba lépése folyamatban van.

A projekt jelenlegi állása:

TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007 azonosítószámmal nyilvántartott pályázatunk 1.058.025.000 Ft összegben támogatásban részesült a 2025. október 7-én aláírt támogatói döntés alapján.

A pályázat fizikai megvalósítása még nem kezdődött meg, előleg lehívása nem történt. A támogatási szerződéshez szükséges dokumentumokat megküldtük a Magyar Államkincstár részére, a támogatási szerződés hatályba lépése folyamatban van.

Gávavencsellő, 2026. május 21.

Berecz János



Tájékoztató a „Vármegye a Jövő Nemzedékéért” elnevezésű TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002 azonosító számú projekt aktuális állásáról

A tájékoztatót készítette: Úsz Illés, SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. ügyvezetője



Tájékoztató a „Vármegye a Jövő Nemzedékéért” elnevezésű TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002 azonosító számú projekt aktuális állásáról

Előzmények:

2024. március 04. napján Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, mint konzorciumvezető az SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., mint konzorciumi partner és A Gyermekéért, a Fiatalokért, a Családokért Közhasznú Egyesület, mint konzorciumi partner támogatási kérelmet nyújtott be a „Vármegye a Jövő Nemzedékéért” elnevezéssel TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002 azonosító számmal.

A projektet a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatóság 2024. augusztus 27. napján kelt értesítésben 209.873.300 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. Az értesítésben a pályázatot projektfejlesztés alá vonták.

A projekt költségvetése az alábbiak szerint oszlik meg a konzorciumi partnerek között:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata: 7.366.589 Ft
SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.: 161.807.711 Ft
A Gyermekéért, a Fiatalokért, a Családokért Közhasznú Egyesület: 40.699.000 Ft

A projekt megvalósítási időszaka 2025.10.01. napjától 2027.12.31. napjáig tart. Az első mérföldkö elérési dátuma 2026.04.15. napja, a jelenleg folyamatban lévő 5. számú módosítási igény alapján.

A támogatási értesítésben foglaltaknak eleget téve a projektfejlesztést végrehajtottuk, és az 5. számú módosítási igény keretében benyújtásra került a Magyar Államkincstár felé.

A projekt aktuális állása

Jelenleg az 1. számú szakmai beszámoló és az 5. számú módosítási igény hiánypótlása folyamatban van. A programok megvalósítása még nem kezdődött meg és az Irányító Hatóság jóváhagyásáig is nem kezdődik meg.

A projekt fejlesztés keretében az eredetileg benyújtásra került szakmai tartalom az elkészült és elfogadott végleges SZÚT és VEP dokumentumokban foglaltaknak megfelelően felülvizsgálatra került.

A projekt fejlesztést követően az célcsoport bővítése történt meg, bevonásra került a nők, az idősek, a romák, a gyermekek és a fiatalok is.

A projekt ebben a formában komplex, egymásra épülő beavatkozási rendszert valósít meg, amely közvetlenül reagál a vármegyei szinten azonosított társadalmi problémákra, különös tekintettel a hátrányos helyzetű célcsoportok alacsony szolgáltatáshoz való hozzáférése, mentális sérülékenységére, valamint a közösségi részvétel hiányosságaira. A program kialakítása során kiemelt szempont volt a célcsoport-specifikus megközelítés, a prevenció

szemlélet erősítése, valamint a helyben elérhető, közösségi alapú szolgáltatások biztosítása.

A projekt keretében összesen 259 programalkalom kerül megvalósításra, amelyek révén legalább 4722 fő bevonása történik, kiemelten hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok, nők, roma nők és idősek köréből. A tevékenységek hozzájárulnak a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javításához, a társadalmi kohézió erősítéséhez, valamint a résztvevők egyéni kompetenciáinak fejlesztéséhez.

Az alábbi új szemléletformáló tevékenységek, programok kerülnek megvalósításra a projekt keretében az Irányító Hatóság jóváhagyását követően.

1.

Program megnevezése: Diákrendezvény

Felhívás: 2.1.1. B) b) B3) 2) IV. tevékenység (Helyi fiatalok hasznos szabadidő eltöltését, információhoz jutását, társadalmi részvételét támogató tevékenységek, programok)

Célcsoport: gyermekek és fiatalok (VEP: a vármegyei paktumok a fiatalokat a hátrányos helyzetű csoportok közé sorolja)

Azonosított hátrány: Kevés strukturált, vonzó, közösségi és prevenció program a fiatalok számára

Eredmény: társadalmi, közösségi részvétel növekedése, információhoz jutás

2.

Program megnevezése: Gyermekvédelmi intézményekbe élők számára program

Felhívás: 2.1.1. B) b) B3) 2) IV. tevékenység (Helyi fiatalok hasznos szabadidő eltöltését, információhoz jutását, társadalmi részvételét támogató tevékenységek, programok)

Célcsoport: gyermekek és fiatalok (VEP: a vármegyei paktumok a fiatalokat a hátrányos helyzetű csoportok közé sorolja)

Azonosított hátrány: A gyermekek és fiatalok szükségleteire reagáló, személyre szabott, komplex programok korlátozott elérhetősége

Eredmény: mentális, kulturális fejlődés, önbizalomépítés, lehetőségek megismerése

3.

Program megnevezése: Tájékoztató színház

Felhívás: 2.1.1. B) b) B3) 2) IV. tevékenység (Helyi fiatalok hasznos szabadidő eltöltését, információhoz jutását, társadalmi részvételét támogató tevékenységek, programok)

Célcsoport: gyermekek és fiatalok (VEP: a vármegyei paktumok a fiatalokat a hátrányos helyzetű csoportok közé sorolja)

Azonosított hátrány: A fiatalok számára kevés élményalapú, közösségi, kulturális és érzékenyítő program érhető el

Eredmény: szabadidő hasznos eltöltése mellett viselkedési minták, megoldási stratégiák megismerése

4.

Program megnevezése: Betegségmegelőzéshez kapcsolódó foglalkozások időseknek

Felhívás: 2.1.1. B) d) d1) 6. tevékenység (Betegségmegelőzés és betegségfelismerés a felnőtt lakosság körében)

Célcsoport: idősek

Azonosított hátrány: Az időskorú lakosság körében az egészségügyi prevencióhoz és korai betegségfelismeréshez való hozzáférés korlátozott, amelyhez alacsony egészségtudatosság, információhiány társul.

Eredmény: közösségi részvétel, korai betegségfelismerés képessége

5.

Program megnevezése: Mentális egészséggel kapcsolatos foglalkozások iskoláskorúaknak

Felhívás: 2.1.1. B) d) d1) 2. tevékenység (Mentális egészségfejlesztés – kitérve az önbántalmazás és a kapcsolati erőszak fogalmakra, valamint a stresszoldásra és a kiegészítő megelőzésére, minimalizálására, kezelésére)

Célcsoport: gyermekek és fiatalok (VEP: a vármegyei paktumok a fiatalokat a hátrányos helyzetű csoportok közé sorolja)

Azonosított hátrány: Növekvő mentális terhelés, stressz, szorongás, kevés strukturált mentálhigiénés program

Eredmény: közösségi részvétel, reziliencia növekedés

6.

Program megnevezése: Roma nők foglalkoztatását elősegítő felzárkózási program

Felhívás: 2.1.1. B) b) b6. tevékenység (Roma nők foglalkoztatását elősegítő felzárkózási programok felkutatása, népszerűsítése és a programba való becsatlakozás segítése)

Célcsoport: roma nők

Azonosított hátrány: Többszörös diszkrimináció, alacsony foglalkoztatottság, mobilitási és képzettségi hátrányok

Eredmény: foglalkoztathatóság javulása

7.

Program megnevezése: Önvédelmi tanfolyam nőknek

Felhívás: 2.1.2.2. A) a1) 5. tevékenység (A településen élők önvédelmi képességeinek növelése, bevonásuk a település közbiztonságát növelő intézkedések kialakításába és megvalósításába)

Célcsoport: nők

Azonosított hátrány: Nők áldozattá válási kockázata, alacsony biztonságérzet, kevés célzott bűnmegelőzési program nőknek

Eredmény: biztonságérzet növekedés

8.

Program megnevezése: Bűnmegelőzési rendezvénysorozat

Felhívás: 2.1.2.2. A) a1) 10. tevékenység (Áldozattá válás elkerülését, valamint a bűnözés okozta káros hatások csökkentését és a bűncselekményeket elszenvedő személyek társadalmi, erkölcsi sérelmeinek enyhítését célzó programok)

Célcsoport: nők és idősek

Azonosított hátrány: Nők és idősek sérülékenysége, kevés célzott közbiztonsági program

Eredmény: bűnmegelőzési tudatosság

9.

Program megnevezése: Tematikus ifjúsági táborok szervezése

Felhívás: 2.1.1. B) b) b3) 2) i. tevékenység (Tematikus ifjúsági táborok szervezése)

Célcsoport: gyermekek és fiatalok (VEP: a vármegyei paktumok a fiatalokat a hátrányos helyzetű csoportok közé sorolja)

Azonosított hátrány: a strukturált nyári programok hiánya, közösségi kapcsolatok gyengesége, hátrányos helyzetű fiatalok kimaradása.

Eredmény: esélynövelés, kompetenciafejlődés

10 - 11.

Program megnevezése: Kommunikációs foglalkozás (10–13 év) és (14-18 év)

Felhívás: 2.1.1. B) b) b1) 6. tevékenység (Kommunikáció fejlesztését segítő programok (pl. médiafoglalkozások, médiatartalmak létrehozása)

Célcsoport: gyermekek és fiatalok (VEP: a vármegyei paktumok a fiatalokat a hátrányos helyzetű csoportok közé sorolja)

Azonosított hátrány: Alacsony kommunikációs készség, konfliktuskezelési hiányosságok, korai szociális nehézségek. Serdülők esetében az identitásválság, konfliktusok, önkifejezési nehézségek, társas kapcsolati problémák

Eredmény: kommunikációs kompetenciák növelése

A projekt megvalósítása során kiemelt szerepet kap a partnerségi együttműködés a civil szervezetekkel, amely biztosítja a programok szakmai megalapozottságát és fenntarthatóságát. A tevékenységekbe bevont civil szervezetek a Jövőnk Tudásaiért Egyesület, az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság, valamint a Kontaktus Egyesület. A tevékenységek élményalapú, interaktív és bevonó módszertanra épülnek, amely növeli a célcsoportok elérésének hatékonyságát. Összességében a projekt erőssége a komplexitás, a célzottság, a prevenciós szemlélet, valamint a mérhető indikátorokkal alátámasztott szakmai megvalósítás, amely biztosítja a hosszú távú társadalmi hatásokat és a vármegyei fejlesztési célokhoz való illeszkedést.

Nyíregyháza, 2026. május 19.



a Társaság ügyvezetője

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
.../2026. (V.28.)
önkormányzati határozata

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata külső
projektmenedzsment szervezet közreműködésével megvalósuló projektjei
aktuális állásáról**

A Vármegyei Közgyűlés

a Vármegyei Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2024. (XI.7.) önkormányzati rendelet 42. §-a alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata külső projektmenedzsment szervezet közreműködésével megvalósuló projektjei aktuális állásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, az abban

- az „AKTÍV- ÉS ÖKOTURIZMUS FEJLESZTÉSE SZATMÁR-BEREBEN II.” elnevezésű, TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00004 azonosítójú projekt;
 - az „AKTÍV TURIZMUS - INTERMODALITÁS A RÉTKÖZBEN” elnevezésű, TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00006 azonosítójú projekt;
 - a „Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése” elnevezésű, TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007 azonosítójú projekt;
 - a „Vármegye a Jövő Nemzedékéért” elnevezésű, TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002 azonosítójú projekt
- tekintetében foglaltakat tudomásul veszi.

A határozatot kapja:

Vármegyei Önkormányzati Hivatal, Helyben

Nyíregyháza, 2026. május 28.